

## 平成23年度 事後評価対象箇所一覧表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量
					当初	完了	当初	完了	
1	街路事業	地域振興	神野町八戸溝線	佐賀市八戸溝、 神園	当初	H8～H14	当初	1,450,000	現道拡幅 L=495m、W=18m
					完了	H8～H17	完了	1,697,700	
2	街路事業	緊道 (交付金)	大手口佐志線 (2工区)	唐津市二夕子、 西唐津	当初	H8～H13	当初	2,300,000	現道拡幅 L=470m、W=18m
					完了	H8～H17	完了	3,116,500	
3	"	"	看場納富分線	鹿島市大字 納富分	当初	H8～H14	当初	1,725,000	現道拡幅 L=770m、W=16m
					完了	H8～H17	完了	1,826,000	
4	農業農村 整備事業	ため池等整備事業	堀切	唐津市 湊	当初	H13～H15	当初	126,000	堤体工L=111m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式
					完了	H13～H17	完了	98,628	
5	"	"	長倉	玄海町 浜野浦	当初	H14～H16	当初	126,000	堤体工L=73m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式
					完了	H14～H17	完了	101,020	
6	"	"	加部良	玄海町 牟形	当初	H15～H17	当初	42,000	堤体工L=60m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式
					完了	H15～H17	完了	28,160	
7	"	"	新堤	伊万里市 二里町中里	当初	H14～H16	当初	105,000	堤体工L=100m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式
					完了	H14～H17	完了	67,200	
8	"	"	部子谷	有田町 広瀬	当初	H13～H15	当初	43,050	堤体工L=47m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式
					完了	H13～H17	完了	59,220	
9	農業農村 整備事業	クリーク防災機能 保全対策事業	川副西	川副町	当初	H13～H17	当初	1,565,550	水路工L=6,993m
					完了	H13～H17	完了	1,164,200	
10	"	"	寄人	みやき町	当初	H12～H16	当初	735,000	水路工L=3,603m
					完了	H12～H17	完了	716,070	
11	農業農村 整備事業	地すべり対策事業	駄地2期	多久市	当初	H11～H17	当初	285,600	杭打工N=60本、水抜工N=29本、 排水路工L=140m
					完了	H11～H17	完了	224,124	
12	"	"	はえ崎2期	唐津市 肥前町	当初	H11～H17	当初	105,000	水抜工N=53本、集水井工N=1箇所 排水路工L=120m
					完了	H11～H17	完了	99,224	
13	"	"	柿の浦	唐津市 肥前町	当初	H11～H17	当初	630,000	杭打工N=62本、水抜工N=49本、 排水路工L=160m
					完了	H11～H17	完了	140,544	
14	"	"	弓野	武雄市 西川登	当初	H11～H17	当初	368,865	杭打工N=108本、水抜工N=53本、 排水路工L=280m
					完了	H3～H17	完了	207,564	

# 平成23年度 事後評価対象箇所一覧表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量
					当初	完了	当初	完了	
15	農業農村整備事業	中山間地域総合整備事業	西多久地区	多久市西多久町	当初	H13～H17	当初	1,333,500	農業用排水 農道 ほ場整備 農地防災 農業集落道 農村公園 交流施設基盤 施設間連絡道 L=420m L=3,240m A=20.1ha L=196m L=1,606m 2箇所 1箇所 L=983m
					完了	H13～H17	完了	1,254,402	
16	"	"	太良地区	藤津郡太良町	当初	H13～H17	当初	1,575,000	農業用排水 農道 ほ場整備 農村公園 活性化施設 動物誘導柵 L=3,511m L=4,471m A=39.1ha 1箇所 1箇所 L=17,045m
					完了	H13～H17	完了	1,529,850	
17	水産基盤整備事業	漁港機能高度化事業	福所江漁港	佐賀市久保田町 小城市芦刈町	当初	H13～H15	当初	300,000	水域施設A=3,300㎡ 係留施設L=90m 輸送施設L=336m
					完了	H13～H17	完了	334,500	
18	農業農村整備事業	農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業	無津呂	佐賀市富士町	当初	H8～H14	当初	487,000	農道 L=1,713m
					完了	H8～H17	完了	451,500	
19	"	"	大陣岳2期	伊万里市松浦町	当初	H7～H15	当初	614,800	農道 L=2,097m
					完了	H7～H17	完了	891,546	
20	農業農村整備事業	一般農道整備事業	東山田	佐賀市大和町	当初	H15～H18	当初	172,200	舗装工 L=6,563.4m
					完了	H15～H17	完了	136,500	
21	"	"	新明	杵島郡白石町 (旧有明町)	当初	H14～H17	当初	223,650	舗装工 L=8,076.4m
					完了	H14～H17	完了	193,100	
22	農業農村整備事業	かんがい排水事業	佐賀市東部	佐賀市(金立町、兵庫町、巨勢町)	当初	H2～H7	当初	1,484,000	用排水路 L=5,428m
					完了	H2～H17	完了	1,570,550	
23	農業農村整備事業	畑地帯総合整備事業	上場	唐津市、玄海町	当初	S51～S59	当初	6,232,800	畑かん工事 A=962ha 区画整理 A=420ha
					完了	S51～H17	完了	11,333,200	
24	"	"	上場Ⅱ期	唐津市、玄海町	当初	S52～S60	当初	6,360,000	畑かん工事 A=736ha 区画整理 A=243ha
					完了	S52～H17	完了	11,333,974	
25	"	"	上場Ⅲ期	唐津市、玄海町	当初	S52～S60	当初	6,868,800	畑かん工事 A=819ha 区画整理 A=355ha
					完了	S52～H18	完了	15,197,286	
26	"	"	上場Ⅳ期	唐津市、玄海町	当初	S53～S60	当初	5,755,800	畑かん工事 A=931ha 区画整理 A=296ha
					完了	S53～H18	完了	14,914,706	

## 平成23年度 事後評価対象箇所一覧表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量
					当初	完了	当初	完了	
27	河川事業	中小河川改修事業	塩田川	嬉野市 鹿島市 白石町	当初	不明	当初	14,716,000	河川改修 L=12,000m 水門 1基、樋門・樋管 21基 橋梁 12基 堰 11基
					完了	S46~H16	完了	15,649,000	
28	河川事業	河川災害復旧等関連緊急事業	新田川・萱村川	伊万里市二里町	当初	H13~H16	当初	3,880,000	河川改修 L=1,680m 水門 2基 排水機場 1基 調整地 1箇所
					完了	H13~H16	完了	3,680,000	
29	河川事業	河川局部改築事業	福富川	白石町福富	当初	不明	当初	不明	河川改修 L=1,700m 橋梁 4基
					完了	H7~H16	完了	505,550	
30	"	"	下南山川	唐津市浜玉町	当初	不明	当初	不明	河川改修 L=420m 橋梁 3基
					完了	H8~H17	完了	450,500	
31	砂防事業	通常砂防事業	白木川	神崎市脊振町	当初	H11~H18	当初	500,000	砂防えん堤 N=2基 流路工 L=69m
					完了	H11~H17	完了	460,000	
32	"	"	馬川川第三	唐津市七山村	当初	H12~H16	当初	270,000	砂防えん堤 N=1基
					完了	H12~H17	完了	275,000	
33	"	"	樽門川	唐津市七山村	当初	H12~H16	当初	260,000	砂防えん堤 N=1基
					完了	H12~H17	完了	353,000	
34	"	"	小原川	三養基郡基山町	当初	H12~H17	当初	250,000	砂防えん堤 N=1基 流路工 L=132m
					完了	H12~H17	完了	250,000	
35	"	"	谷田川第二	佐賀市富士町	当初	H12~H18	当初	350,000	砂防えん堤 N=1基
					完了	H12~H17	完了	271,000	
36	"	"	七ツ枝川	東松浦郡玄海町	当初	H13~H17	当初	240,000	砂防えん堤 N=1基 流路工 L=89m
					完了	H13~H17	完了	199,000	
37	砂防事業	地すべり対策事業	岩ノ元	唐津市巖木町	当初	H11~H20	当初	332,000	抑制工・抑止工一式
					完了	H11~H17	完了	292,200	
38	砂防事業	急傾斜地崩壊対策事業	神有	佐賀市三瀬町	当初	H15~H17	当初	200,000	もたれ式擁壁工一式
					完了	H15~H17	完了	177,620	
39	"	"	円所原	武雄市西川登町	当初	H15~H17	当初	132,000	もたれ式擁壁工一式
					完了	H15~H17	完了	151,000	
40	"	"	東鹿路第2	神崎市脊振町	当初	H16~H17	当初	85,000	もたれ式擁壁工一式
					完了	H16~H17	完了	69,400	

# 平成23年度 事後評価対象箇所一覧表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	
					当初	完了	当初	完了		
41	治山事業	復旧治山	金立山	佐賀市 金立町	当初	H15～H17	当初	112,089	治山ダム	1個
					完了	H15～H17	完了	102,901	土留工 固定工(ロープネット)	14m 903㎡
42	"	"	倉谷	神崎市 脊振町	当初	H14～H17	当初	195,045	治山ダム	6個
					完了	H14～H17	完了	123,405	流路工 土留工	8m 38m
43	"	"	石体	小城市 小城町	当初	H16～H17	当初	76,428	治山ダム	4個
					完了	H16～H17	完了	40,306	土留工	97m
44	"	"	高野	唐津市 浜玉町	当初	H12～H17	当初	202,627	治山ダム	7個
					完了	H12～H17	完了	172,732	流路工	270m
45	"	"	宮野	武雄市 山内町	当初	H15～H17	当初	81,600	治山ダム	5個
					完了	H15～H17	完了	71,073		
46	"	"	杉岳	武雄市 北方町	当初	H14～H17	当初	124,221	治山ダム	4個
					完了	H14～H17	完了	68,731	土留工 実播工	26m 295㎡
47	"	"	石垣	嬉野市 塩田町	当初	H15～H17	当初	113,115	治山ダム	1個
					完了	H15～H17	完了	78,656	流路工	511m
48	治山事業	保安林管理道整備事業	篠岳	鹿島市 三河内	当初	H12～H16	当初	470,000	管理道	2,021m
					完了	H12～H17	完了	368,916		
49	道路事業	道路改良事業	国道207号 (中村バイパス)	鹿島市 井手～納富分	当初	S63～H15	当初	12,527,000	道路改良	L=5,000m、W=13.0(22.5)m
					完了	S63～H17	完了	13,407,000		
50	"	"	国道263号 (大和拡幅)	佐賀市大和町 松瀬～久池井	当初	S46～H16	当初	11,025,000	道路改良	L=9,565m、W=6.5(11.0)m
					完了	S46～H17	完了	11,025,000		
51	"	"	国道385号 (東脊振バイパス)	神埼郡吉野ヶ里町 松隈	当初	S50～H17	当初	11,500,000	道路改良	L=5,500m、W=6.0(8.0)m
					完了	S50～H17	完了	11,081,000		
52	交通安全事業	特定交通安全施設等整備事業	国道204号 (瀬戸工区)	伊万里市瀬戸町	当初	H16～H17	当初	170,000	自歩道設置	L=310m、W=6.5(11.25)m
					完了	H16～H17	完了	170,000		
53	"	"	国道207号 (音成工区)	鹿島市音成	当初	H8～H17	当初	1,410,000	自歩道設置	L=1,000m、W=6.5(12.0)m
					完了	H8～H17	完了	1,410,000		
54	"	"	(主)嬉野塩田線 (馬場下工区)	嬉野市塩田町 馬場下	当初	H11～H17	当初	1,628,000	自歩道設置	L=850m、W=6.5(15.0)m
					完了	H11～H17	完了	1,628,000		
55	交通安全事業	交通安全施設整備事業	国道207号 (柿樋瀬工区)	小城市牛津町 柿樋瀬	当初	H15～H17	当初	140,300	歩道設置	L=70m、W=9.0(15.0)m
					完了	H15～H17	完了	140,300		

## 平成23年度 事後評価対象箇所一覧表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量
					当初	完了	当初	完了	
56	交通安全事業	交通安全施設整備事業	(主)北茂安三田川線 (中津隈工区)	三養基郡みやき町中津隈	当初	H16～H17	当初	60,000	自歩道設置 L=150m、W=6.0(9.5)m
					完了	H16～H17	完了	60,000	
57	"	"	国道204号 (唐ノ川工区)	唐津市唐ノ川	当初	H9～H17	当初	373,500	歩道設置 L=1,110m、W=6.0(10.25)m
					完了	H9～H17	完了	373,500	
58	"	"	国道204号 (峰工区)	伊万里市山代町峰	当初	H17	当初	20,000	歩道設置 L=90m、W=6.0(10.0)m
					完了	H17	完了	20,000	
59	"	"	(主)武雄伊万里線 (真手野工区)	武雄市武内町真手野	当初	H14～H17	当初	186,000	歩道設置 L=470m、W=6.0(10.5)m
					完了	H14～H17	完了	186,000	
60	"	"	(一)錦江大町線 (馬洗工区)	杵島郡白石町馬洗	当初	H13～H17	当初	160,885	自歩道設置L=2,300m、W=6.0(12.5)m
					完了	H13～H17	完了	160,885	
61	"	"	国道207号 (多良工区)	藤津郡太良町多良	当初	H13～H17	当初	132,590	自歩道設置 L=240m、W=6.5(12.0)m
					完了	H13～H17	完了	132,590	
62	"	"	国道498号 (中村工区)	鹿島市中村	当初	H13～H17	当初	243,200	視距改良 L=280m、W=6.0(12.5)m
					完了	H13～H17	完了	243,200	
63	"	"	国道207号 (広江工区)	藤津郡太良町広江	当初	H13～H17	当初	163,650	歩道設置 L=430m、W=6.5(11.0)m
					完了	H13～H17	完了	163,650	
64	道路事業	地方道路交付金事業	武雄伊万里線	武雄市富岡	当初	H9～H17	当初	1,279,000	道路改良 L=1,010m、W=6.0(16.0)m
					完了	H9～H17	完了	1,279,000	
65	道路事業	道路局部改築事業	佐賀川久保鳥栖線	上峰町堤	当初	H17～H17	当初	50,000	線形改良 L=100m、W=6.5(14.0)m
					完了	H17～H17	完了	50,000	
66	"	"	大木有田線	有田町中部丙	当初	H17～H17	当初	30,000	線形改良 L=170m W=6.0(10.0)m
					完了	H17～H17	完了	30,000	
67	道路事業	地域振興特別道路整備事業	薬師丸佐賀停車場線	佐賀市兵庫町湊	当初	H8～H17	当初	559,300	道路改良 L=370m、W=6.5(15.0)m
					完了	H8～H17	完了	559,300	
68	"	"	三瀬神埼線	佐賀市三瀬村藤原	当初	H8～H17	当初	799,000	道路改良 L=1,320m、W=6.0(11.0)m
					完了	H8～H17	完了	799,000	
69	"	"	古枝肥前浜停車場線	鹿島市浜町	当初	H8～H17	当初	677,500	道路改良 L=560m、W=6.5(12.5)m
					完了	H8～H17	完了	677,500	
70	道路事業	地方特定道路整備事業	佐賀川副線	佐賀市本庄～北川副	当初	H7～H17	当初	3,135,000	道路改良 L=1,200m、W=6.0(16.0)m
					完了	H7～H17	完了	3,135,000	

## 平成23年度 事後評価対象箇所一覧表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量
					当初	完了	当初	完了	
71	道路事業	地方特定道路整備事業	飯盛戸ヶ里港線	佐賀市東与賀町田中 ～川副町犬井道	当初	H7～H17	当初	1,516,100	道路改良 L=2,240m、W=6.0(11.0)m
					完了	H7～H17	完了	1,516,100	
72	"	"	半田鬼塚線	唐津市中原	当初	H16～H17	当初	14,600	交差点改良 L=300m、W=9.0(18.0)m
					完了	H16～H17	完了	14,600	
73	道路事業	道路改築事業	前原富士線	佐賀市富士町 上無津呂	当初	H8～H17	当初	547,000	道路改良 L=600m、W=6.0(11.0)m
					完了	H8～H17	完了	547,000	
74	"	"	佐賀外環状線	佐賀市久保田町 新田	当初	H13～H17	当初	183,300	道路改良 L=420m、W=6.5(12.0)m
					完了	H13～H17	完了	183,300	
75	"	"	杉山小城線	佐賀市富士町 杉山	当初	H13～H17	当初	175,000	道路改良 L=480m、W=5.5(7.0)m
					完了	H13～H17	完了	175,000	
76	"	"	国道385号	神崎市神崎町 本堀	当初	H15～H17	当初	98,000	道路改良 L=205m、W=6.0(10.75)m
					完了	H15～H17	完了	98,000	
77	"	"	塩屋大曲線	伊万里市黒川町	当初	H7～H17	当初	863,000	道路改良 L=500m、W=6.5(14.5)m
					完了	H7～H17	完了	863,000	