

## 平成25年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
1	街路事業	緊急地方道路整備事業(交付金)	鹿島駅城内線外1線(井手西葉線)	鹿島市 大字高津原地内	当初	H10~H18	当初	1,750,000	鹿島駅城内線(さくら通り) 現道拡幅 L=130.0m、W=16.0m 井手西葉線 現道拡幅 L=273.0m、W=20.0m	まちづくり推進課 街路・区画整理担当
					完了	H10~H19	完了	2,368,000		
2	農業農村整備事業	中山間地域総合整備事業	三瀬	佐賀市三瀬村三瀬	当初	H15~H19	当初	660,000	農業用排水 L=5,926m 農道 L=10,667m ほ場整備 A=5.5ha 農業集落道 L=704m 集落防災安全 2箇所 市民農園等 A=0.5ha	農山漁村課 むらづくり事業担当
					完了	H15~H19	完了	606,500		
3	農業農村整備事業	地すべり対策事業	値賀川内2期	玄海町	当初	H11~H19	当初	420,000	杭打工N=144本、水抜工N=97本、 排水路工L=1,170m	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H11~H19	完了	285,120		
4	農業農村整備事業	地すべり対策事業	犬頭2期	唐津市肥前町	当初	H10~H19	当初	539,130	杭打工N=229本、水抜工N=140本、 集水井工N=8箇所、 排水路工L=1,272m	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H10~H19	完了	470,480		
5	農業農村整備事業	ため池等整備事業	新溜	伊万里市	当初	H15~H18	当初	50,000	堤体工L=72m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式 法面保護工A=520㎡	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H15~H19	完了	50,800		
6	農業農村整備事業	ため池等整備事業	六郎屋第一	唐津市相知町	当初	H16~H18	当初	56,000	堤体工L=55m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式 法面保護工A=425㎡	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H16~H19	完了	44,600		
7	農業農村整備事業	ため池等整備事業	森下	嬉野市塩田町	当初	H16~H19	当初	130,000	堤体工L=180m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式 法面保護工1式	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H16~H19	完了	125,520		
8	農業農村整備事業	ため池等整備事業	椎立川下	伊万里市	当初	H16~H19	当初	50,000	堤体工L=58m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式 法面保護工A=424㎡	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H16~H19	完了	55,700		
9	農業農村整備事業	ため池等整備事業	日南郷	伊万里市	当初	H16~H19	当初	100,000	堤体工L=106m 取水施設工1式 法面保護工A=1,327㎡	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H16~H19	完了	83,000		

## 平成25年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
10	農業農村整備事業	ため池等整備事業	中の川内下	有田町	当初	H16～H19	当初	55,000	堤体工L=88m 取水施設工1式 余水吐放水路工1式 法面保護工A=437㎡	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H16～H19	完了	51,000		
11	農業農村整備事業	ほ場整備事業	金立東部	佐賀市	当初	H9～H14	当初	2,292,000	区画整理 A=125.6ha	農地整備課 基盤整備担当
					完了	H9～H19	完了	2,689,734		
12	農業農村整備事業	ほ場整備事業	轟木・幸津	鳥栖市	当初	H11～H15	当初	504,000	区画整理 A=24.0ha	農地整備課 基盤整備担当
					完了	H11～H19	完了	486,250		
13	農業農村整備事業	地域水田農業支援緊急整備事業	伊万里	伊万里市	当初	H18～H19	当初	105,000	暗渠排水 A=56.1ha	農地整備課 基盤整備担当
					完了	H18～H19	完了	105,000		
14	農業農村整備事業	一般農道	姉川	神崎市	当初	H16～H19	当初	160,000	農道L=7,533m	農地整備課 基盤整備担当
					完了	H16～H19	完了	157,500		
15	農業農村整備事業	一般農道	有明東	杵島郡白石町	当初	H17～H19	当初	169,000	農道L=7,295m	農地整備課 基盤整備担当
					完了	H17～H19	完了	160,650		
16	農業農村整備事業	土地改良総合整備事業	上峰	三養基郡上峰町	当初	H11～H15	当初	1,390,000	用排水施設 L=17,963m農道L=465m	農地整備課 基盤整備担当
					完了	H11～H19	完了	1,149,100		
17	河川事業	総合流域防災事業	高原川	三養基郡基山町小倉	当初	H3～H12	当初	1,245,000	河川改修 L=710m 橋梁 5基 堰 1基	河川砂防課 治水担当
					完了	H3～H19	完了	1,483,000		
18	砂防事業	通常砂防事業	広滝西川	神崎市脊振町	当初	H12～H14	当初	150,000	砂防えん堤工(不透過型) N=1基	河川砂防課 砂防担当
					完了	H12～H19	完了	390,000		
19	砂防事業	通常砂防事業	前田川	唐津市七山村	当初	H17～H19	当初	190,000	砂防えん堤工(不透過型) N=1基	河川砂防課 砂防担当
					完了	H17～H19	完了	135,000		

## 平成25年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
20	砂防事業	通常砂防事業	柚ノ木川	佐賀市大和町	当初	H17～H20	当初	250,000	砂防えん堤工(透過型) N=1基	河川砂防課 砂防担当
					完了	H17～H19	完了	300,000		
21	砂防事業	通常砂防事業	鳥井の元川	唐津市相知町	当初	H16～H20	当初	190,000	砂防えん堤工(不透過型) N=1基	河川砂防課 砂防担当
					完了	H16～H19	完了	186,000		
22	砂防事業	急傾斜地崩壊対策事業	中山	伊万里市波多津町	当初	H18	当初	25,000	法面工 1式	河川砂防課 砂防担当
					完了	H18～H19	完了	18,100		
23	砂防事業	急傾斜地崩壊対策事業	中村	佐賀市三瀬村	当初	H18～H20	当初	120,000	擁壁工 1式	河川砂防課 砂防担当
					完了	H18～H19	完了	86,000		
24	治山事業	地域防災対策総合治山	多久原・別府	多久市 東多久町	当初	H12～H16	当初	873,441	治山ダム 13個 流路工 356.6m アソ工 19基 法枠工 989.4m <sup>2</sup> 管理道 968.0m 風倒木整理 14.8ha	森林整備課 治山担当
					完了	H12～H19	完了	724,352		
25	治山事業	地域防災対策総合治山	御船山	武雄市	当初	H14～H18	当初	807,700	落石防護柵工 428.1m 岩接着工 106箇所 固定工 11箇所 治山ダム 1個 流路工 15m	森林整備課 治山担当
					完了	H14～H19	完了	775,300		
26	治山事業	水源流域広域保全	栗並	佐賀市 富士町	当初	H17～H19	当初	150,000	治山ダム 4個 流路工 78.8m 本数調整伐 55.1ha	森林整備課 治山担当
					完了	H17～H19	完了	152,500		
27	森林整備事業	森林環境保全整備事業	金立山北	佐賀市	当初	H18	当初	45,000	林道開設 L=748m	森林整備課 森林管理
					完了	H18～H19	完了	74,000		
28	森林整備事業	森林環境保全整備事業	大野日当	太良町	当初	H18	当初	20,000	林道開設 L=513m	森林整備課 森林管理
					完了	H18～H19	完了	56,700		
29	道路事業	道路改良事業	国道204号 (佐志バイパス)	唐津市神田 ～佐志	当初	S58～H14	当初	10,100,000	道路改良 L=5,250m、W=13.0(25.0)m (暫定2車線)	道路課 幹線道担当
					完了	S58～H19	完了	12,870,000		

## 平成25年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
30	道路事業	交通安全施設等整備事業	国道444号 (永田工区)	小城市芦刈町永田	当初	H12~H18	当初	1,066,000	自歩道整備 L=2,080m、W=6.5(12.0)m	道路課 交通安全・ 市町村道担当
					完了	H12~H19	完了	1,066,000		
31	道路事業	交通安全施設等整備事業	国道500号 (姫方工区)	鳥栖市姫方町	当初	H12~H18	当初	1,240,000	交差点改良(右折レーン設置) L=820m、W=6.5(15.0)m、 交差点部W=13.0(21.5)m	道路課 交通安全・ 市町村道担当
					完了	H12~H19	完了	1,375,000		
32	道路事業	交通安全施設等整備事業	坊所城島線 (坊所工区)	上峰町坊所	当初	H14~H18	当初	391,000	自歩道整備 L=1,160m、W=6.0(13.0)m	道路課 交通安全・ 市町村道担当
					完了	H14~H19	完了	438,000		
33	道路事業	交通安全施設等整備事業	北茂安三田川線 (白壁工区)	みやき町白壁	当初	H14~H18	当初	240,000	自歩道整備 L=230m、W=6.0(11.0)m	道路課 交通安全・ 市町村道担当
					完了	H14~H19	完了	240,000		
34	道路事業	交通安全施設等整備事業	国道204号 (名護屋大橋)	唐津市 鎮西町名護屋・ 呼子町殿ノ浦	当初	H17~H18	当初	400,000	自歩道整備 L=420m、W=6.0(9.5)m	道路課 交通安全・ 市町村道担当
					完了	H17~H19	完了	400,000		
35	道路事業	道路改築事業	大詫間光法停車場線 (早津江)	佐賀市川副町早津江	当初	H15~H18	当初	400,000	現道拡幅 L=495m、W=6.0(11.0)m	道路課 地方道担当
					完了	H15~H19	完了	397,000		
36	道路事業	道路局部改築事業	国道207号 (浜)	鹿島市浜町	当初	H12~H18	当初	250,000	線形改良 L=180m、W=6.0(12.5)m	道路課 地方道担当
					完了	H12~H19	完了	387,300		
37	道路事業	道路局部改築事業	久間白石線	嬉野市塩田町久間	当初	H16~H17	当初	65,000	線形改良 L=150m、W=5.5(7.0)m	道路課 地方道担当
					完了	H16~H19	完了	85,000		
38	道路事業	地域振興特別道路整備事業	佐賀外環状線	佐賀市諸富町大堂	当初	H12~H15	当初	380,000	現道拡幅 L=750m、W=6.0(11.0)m	道路課 地方道担当
					完了	H12~H19	完了	305,000		
39	道路事業	地域振興特別道路整備事業	坊所城島線	みやき町市武	当初	H9~H15	当初	908,000	バイパス L=330m、W=6.0(11.0)m	道路課 地方道担当
					完了	H9~H19	完了	1,304,000		

## 平成25年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
40	道路事業	地域振興特別道路整備事業	伊万里有田線	有田町大木宿	当初	H10～H16	当初	600,000	バイパス L=950m、W=6.0(11.0)m	道路課 地方道担当
					完了	H10～H19	完了	800,000		
41	道路事業	道路改築事業	坂口藤吉線	みやき町坂口	当初	H18～H20	当初	30,000	現道拡幅 L=500m、W=5.5(7.0)m	道路課 地方道担当
					完了	H18～H19	完了	15,000		
42	道路事業	道路局部改築事業	山本波多津線	伊万里市波多津町津留	当初	H17～H18	当初	60,000	線形改良 L=280m、W=6.0(7.5)m	道路課 地方道担当
					完了	H17～H19	完了	62,000		
43	港湾事業	港湾整備事業費	唐津港 妙見地区	唐津市	当初	H17～H19	当初	263,000	野積場舗装(耐荷重) A=2,250m <sup>2</sup> (簡易舗装) A=12,450m <sup>2</sup> 港湾保安対策 フェンス L=155m ゲート N=2箇所	港湾課 計画・整備担当
					完了	H17～H19	完了	261,537		