

県内水道事業体における水道施設の耐震性の向上に関する取組状況（その2）

(令和5年3月31日現在)

認可 権者	事業体名	水道施設の更新計画の策定状況				水道施設の耐震化計画の策定状況				石綿管の更新計画の策定状況				その他耐震性能向上の取組	財政計画の策定状況				
		事業区分	計画の名称	策定 年度	目標年度 (計画期間)	備考	計画の名称	策定 年度	目標年度	備考	計画の名称	策定 年度	目標年度		備考	計画の名称	策定 年度	目標年度	備考
大臣	佐賀市	水道事業				未定	浄水施設耐震補強工事計画	H20	H23	H23年度で浄水施設耐震補強工事を完了した。				道路改良事業と同時施工箇所以外は更新済。	管路耐震化30年プラン(重要管路・非耐震管)、老朽管70年プランにより耐震管へ更新中。配水池に緊急遮断弁を設置完了。	佐賀市上下水道局経営戦略	H28	R6	
大臣	唐津市	水道事業	唐津市水道事業老朽管更新基本計画	H28	H30～R19		耐震化計画	R8	—	耐震化計画を令和8年度に策定予定。				未定	老朽管を耐震管へ更新中。	唐津市水道事業経営戦略	H29	R9	
大臣	鳥栖市	水道事業	鳥栖市水道施設整備実施計画	H23	R9		更新計画に含む							完了		更新計画に含む			
大臣	伊万里市	水道事業	伊万里市水道施設更新計画	H29	施設H30～R9 管路H31～R9		更新計画に含む	—	—	—				完了	施設及び管路の更新にあわせて耐震化を推進する。	伊万里市水道事業経営戦略	H29	R9	
知事	鹿島市	水道事業	鹿島市水道施設整備計画(耐震・更新)	R5	施設R4～R5 管路R4～R5		施設整備計画に含む	R5	R25	耐震化計画を令和5年度に策定中。				石綿管なし	管路については、老朽管更新事業に合わせて整備中。	鹿島市中長期財政計画	R2	R7	投資・財政計画を含む経営戦略を令和2年度に策定予定。
知事	小城市	水道事業				R9年度までに策定予定				R9年度までに策定予定	老朽管更新事業	H3		道路改良事業と同時施工箇所以外は更新済。	施設及び管路の更新にあわせて耐震化を推進する。	小城市水道事業ビジョン(経営戦略)	R4	R5～R14	水道事業ビジョンと併せて経営戦略を策定
知事	玄海町	水道事業				未定	上水道施設耐震診断業務	H23	H25	未定				石綿管なし		玄海町水道事業経営戦略	H29		
知事	有田町	水道事業	水道配水管等更新計画	H25	H30	R1年度中に更新予定	有田町水道施設耐震化計画	H31	R30					石綿管なし	H30年度で石綿管の更新が終了	有田町水道事業収支計画	H26	R5	
知事	太良町	水道事業				未定				検討中				石綿管なし					未定
大臣	佐賀東部水道企業団	水道事業	配水管更新計画	R1	R56	更新事業実施中	重要施設耐震化計画	R1	R16	重要施設耐震化計画実施中	石綿管更新事業	H18		策定時からの進捗率92%(R4年度末)下水道工事と同時施工箇所以外は更新済。		佐賀東部水道企業団長期財政計画	R1	R16(R2～H16)	併せて経営戦略を策定予定。
		用水供給	送水管更新計画	R1	R46		北茂安浄水場浄水施設耐震補強工事計画	H21	H27(H22～H27)	平成27年度北茂安浄水場浄水施設耐震補強工事を完了				石綿管なし		同上	同上	同上	
大臣	佐賀西部広域水道企業団	水道事業																	
		用水供給	佐賀西部広域水道企業団施設更新計画	H27	R6		嘉瀬川浄水場土木施設耐震化計画	H25	H30(H26～H30)	耐震3次診断及び耐震補強実施設計業務実施済。					石綿管なし	R3年度からR12年度にかけ、交付金を用いて老朽管の更新と耐震化を行っている。	佐賀西部広域水道企業団財政計画	R3	R13(R4～R13)