

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

計画名: 佐賀県環境を育む森林づくり計画第2期

計画期間: 平成27年度～令和元年度(5年間)

実施期間(繰越含む): 平成27年度～令和3年度(7年間)

【計画】

(単位: 千円)

事業名	地区名	事業実施主体	計画期間	実施期間	総事業費	主な事業内容
森林整備事業	林道角の内線	佐賀県	H27～H28	H27～H28	57,000	林道開設
	林道藤山線	佐賀県	H27～R1	H27～R1	253,155	林道開設
	林道天山線	小城市	H27	H27	14,846	林道改良
	林道江里山線	小城市	H29～H30	H29～H30	13,052	林道改良
	林道天山横断線 ほか28路線	佐賀市	H28～R1	H28～R1	14,503	点検診断
	林道岸川線 ほか4路線	多久市	R1	R1	3,100	点検診断
	林道天山線 ほか2路線	小城市	R1	R1	5,200	点検診断
	佐賀東部線 ほか11路線	神埼市	R1	R1	5,700	点検診断
	林道九千部山横断線 ほか1路線	鳥栖市	R1	R1	4,300	点検診断
	林道杵島山線 ほか8路線	武雄市	H30	H30	2,900	点検診断
	林道多良岳横断線 ほか5路線	鹿島市	H30	H30	7,618	点検診断
	林道鍋野線 ほか11路線	嬉野市	H30	H30	6,200	点検診断
	林道蛤岳横断線 ほか2路線	吉野ヶ里町	H29～H30	H29～H30	11,000	点検診断
	林道九千部山横断線	みやき町	H30	H30	2,170	点検診断
	深浦渡平線 ほか1路線	白石町	R1	R1	1,727	点検診断
	林道多良岳横断線 ほか10路線	太良町	H28～H30	H28～H30	19,500	点検診断
	林道田代線 ほか1路線	佐賀県	R1	R1	1,588	点検診断
	林道多良岳横断線	太良町	H29～R1	H29～R1	75,500	林道改良
	林道岩越八幡元線	有田町	H27～R1	H27～R1	150,200	林道改良
	林道東山田線 ほか23路線	唐津市	H30～R1	H30～R1	18,727	点検診断
	林道腰岳～青螺山線 ほか5路線	伊万里市	R1	R1	11,715	点検診断
林道岩越八幡元線 ほか6路線	有田町	H30～R1	H30～R1	7,800	点検診断	
林道山中線 ほか1路線	佐賀県	R1	R1	562	点検診断	
小計					688,063	

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

計画名: 佐賀県環境を育む森林づくり計画第2期

計画期間: 平成27年度～令和元年度(5年間)

実施期間(繰越含む): 平成27年度～令和3年度(7年間)

【計画】

(単位: 千円)

事業名	地区名	事業実施主体	計画期間	実施期間	総事業費	主な事業内容
治山事業	大野原	佐賀県	H27	H27	17,700	山腹工
	川原	佐賀県	H27	H27～H28	11,000	山腹工
	平野	佐賀県	H27～H28	H27～H28	41,000	治山ダム
	穂波ノ尾	佐賀県	H27～R1	H27～R3	274,830	地すべり対策工
	町	佐賀県	H27	H27	37,000	山腹工
	山副	佐賀県	H27	H27	11,000	山腹工
	一本杉一	佐賀県	H27～H28	H27～H28	63,000	治山ダム
	倉谷	佐賀県	H28	H28～H29	25,000	治山ダム
	柿田代	佐賀県	H28	H28～H29	14,000	山腹工
	釈迦寺	佐賀県	H30～R1	H30～R1	50,000	治山ダム
	楠	佐賀県	H27～H29	H27～H30	142,122	治山ダム
	河内	佐賀県	H27～R1	H27～R1	65,771	管理車道、管理歩道 森林造成、林道改良
	朝日山	佐賀県	H29～R1	H29～R1	41,229	管理車道、管理歩道 森林造成、林道改良
	北平	佐賀県	H29	H29	17,400	治山施設補修工 個別施設点検
	赤絵	佐賀県	H29	H29～H30	22,600	治山施設補修工 個別施設点検
	尖尾	佐賀県	H30	H30～R1	33,950	治山施設補修工 個別施設点検
	滝の上	佐賀県	H30	H30	14,230	治山施設補修工 個別施設点検
	屋敷野・立川	佐賀県	H30	H30～R1	24,498	治山施設補修工 個別施設点検
	乳待坊	佐賀県	R1	R1	17,000	治山施設補修工 個別施設点検
	中不動	佐賀県	R1	R1	20,500	治山施設補修工 個別施設点検
綿打	佐賀県	R1	R1	28,512	治山施設補修工 個別施設点検	
広瀬山2号	佐賀県	R1	R1～R3	78,988	治山施設補修工 個別施設点検	
原田	佐賀県	R1	R1	10,000	治山施設補修工 個別施設点検	
小計					1,061,330	
合計					1,749,393	

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

計画名: 佐賀県環境を育む森林づくり計画第2期

計画期間: 平成27年度～令和元年度(5年間)

実施期間(繰越含む): 平成27年度～令和3年度(7年間)

【評価】

進捗状況	令和元年(事故繰越)事業により計画事業量が完成したため、各目標について評価を行う。			
事業効果の発現状況	<p>【森林整備事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・路網整備が進んだことで、高性能林業機械の導入及びトラックの通行が可能になり、搬出間伐が推進され、木材生産量が増加している。 ・また、適切な森林整備により、森林の有する公益的機能の維持・増進が図られている。 <p>【治山事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・荒廃地の復旧及び機能の低下した森林の整備を重点的に実施し、山地災害防止機能が確保される集落を増加させることができた。 			
目標値の実現状況	目標項目	目標値	実績値	達成率
	県産木材(丸太)生産量	210千m ³	160千m ³	76.2%
	山地災害危険地区の着手率	43.0%	40.6%	94.4%
今後の方針	<p>【森林整備事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・完成路線及び継続路線の共用区間については、適正な維持管理を行い、持続可能な林業経営と地域の実情にあった森林整備を推進すると共に、木材の有効活用及び森林の有する公益的機能の維持増進を図るため、必要な造林、間伐等の森林整備を引き続き積極的に推進する。 ・当計画では、目標値の達成度が十分でなかったため、整備計画(令和2年度～令和6年度)を継続し、目標値の達成に向けて、新規路線の計画及び継続路線の早期完成、事業効果の早期発現に努めていく。 <p>【治山事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・未だ未着手となっている山地災害危険地区については、更に事業効果の発現に向けて事業実施を推進し、着手率の増加を図っていく。 ・また、継続地区及び今後新規着手する地区については、整備計画年度を令和2年度～令和6年度(5年間)として、自然災害に強い農山漁村づくりに取り組んでいくとともに、災害発生の危険性が高い山間集落の更なる保全に努めていく。 			