

事業評価報告書

1. 事業評価総括表

(単位:円)

番号	事業名	事業主体	開始・完了年月日	総事業費	うち基金充当額	備考
1	「虹の松原」再生・保全事業	佐賀県	H27.4.1～H28.3.31	102,053,907	102,053,907	
			H28.4.1～H29.3.31	102,470,785	102,470,785	
			H29.4.1～H30.3.31	98,837,167	98,837,167	
			H30.4.1～H31.3.31	133,734,327	133,734,327	
			H31.4.1～R2.3.31	201,810,768	201,669,791	
			R2.4.1～R3.3.31	1,310,855	1,310,855	
			R3.4.1～R4.3.31	1,880,780	1,880,780	
			R4.4.1～R5.3.31	1,850,220	1,850,220	

2. 事業評価個表

(単位:円)

番号	事業名	事業主体	基金事業実施場所		
1	「虹の松原」再生・保全事業	佐賀県	唐津市鏡山		
基金事業の概要		虹の松原内に侵入した広葉樹の伐採や下草・広葉樹の生育基盤となっている腐植層の除去等を行い、ボランティア活動による保全活動の負担軽減を目指します。			
基金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	佐賀県総合計画2019(令和元年～令和4年度) 3 人・社会・自然が結び合う生活 さが (4)環境 ③ 自然環境の保全・継承 【目指す将来像】 自然環境保全への県意識が高まり、地域の至るところで佐賀県の優れた自然環境に親しむ“人と自然のふれあいの場”が形成され、自然環境が地域とともに未来へ引き継がれている。				
事業開始年度	平成27年度	事業終了年度	令和4年度		
事業期間の設定理由	地域振興計画に基づく事業期間				
基金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度 令和5年度	
	虹の松原の保全に地域協働で取り組む	地域協働による虹の松原の保全活動回数	成果実績	回	498
			目標値	回	431
			達成度	%	116
	評価年度の設定理由				
	当該事業の成果は整備完了後にすぐに反映されるものと思料されるため事業実施翌年度に評価を実施				
	基金事業の定性的な成果及び評価等				
本基金を活用して、虹の松原内の広葉樹の伐採、腐植層の除去等を実施したことで、ボランティア活動による保全活動の負担を軽減することができ、保全活動回数の増加に繋がりました。					
評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無					

(単位:円)

基金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
	クロマツ植栽面積	活動実績		ha	0.24	0.18	0.13
		活動見込		ha	0.25	0.25	0.18
		達成度		%	96%	72%	72%
基金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考(事業期間合計)			
総事業費	1,310,855	1,880,780	1,850,220	643,948,809			
基金充当額	1,310,855	1,880,780	1,850,220	643,948,809			
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	1,310,855	1,880,780	1,850,220	643,948,809			
基金事業の契約の概要							
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方		契約金額		
	クロマツ補植(令和2年度)	一般競争入札	株式会社鶴松造園建設(唐津市)		1,298,000		
	クロマツ補植(令和3年度)	一般競争入札	株式会社田中造園土木(唐津市)		1,870,000		
	クロマツ補植(令和4年度)	一般競争入札	村上造園土木株式会社(唐津市)		1,846,900		
			金額計		5,014,900		
基金事業の担当課室	県民環境部 有明海再生・環境課						
基金事業の評価課室	県民環境部 有明海再生・環境課						