

主要事業(都市計画事業以外)の用地取得の進捗状況等について

令和7年12月25日現在

事業名称 (事業承認単位)	用地取得率 ※1	着工予定時期	完成見込時期 ※2	収用手续への移行の状況
国道208号(佐賀道路) 道路改良事業 佐賀市鍋島町大字森田ほか	80%	着工済	令和11年度	収用手续(事業認定申請)の準備中 【令和3年度収用移行判定】

○本表は、佐賀県県土整備部事業認定等適期申請本部判定会において、収用手续への移行が必要と判断された事業です。【令和7年12月25日現在】

※1 「用地取得率」は土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合です。

※2 「完成見込時期」は上記判定会時点での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性があります。