

平成 20 年度再評価対象事業一覧表 (事業採択後、一定期間(5~10年)が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業)

番号	事業名 (路・河川名等)	事業目的	事業概要	事業の進捗状況	事業を巡る社会経済情勢等の変化	費用対効果の要因の変化	コスト削減や代替案等の可能性	再評価理由	対応方針 (事業線)	備考
	<p>主要地方道 佐賀八女線 地域自立・活性化 交付金事業</p> <p>事業主体：県 事業地：神崎市千代田町 崎村</p>	<p>本路線は佐賀市と福岡県八女市を結ぶ道路であり、広域都市間の連携を強化し、交流を支えるために必要な幹線道路である。</p> <p>また、周辺の観光地(下村湖人の生家など)へのアクセス道路である。</p> <p>更に、付近に千代田東部小学校があり、通学路に指定されている。</p> <p>現道は、幅員が狭いため、現道拡幅及び自転車歩行者道を整備することにより交通の円滑化と交通安全の確保を図る。</p>	<p>全体事業費：11.0億円</p> <p>工期：H11～H23</p> <p>事業内容 延長 L=860m 幅員 W=15.0(6.5)m</p> <p>改良工 舗装工 測試 用地補償</p>	<p>H19末進捗率：約85% (事業費ベース)</p> <p>(年平均進捗率 9%)</p> <p>用地補償は9割完了</p>	<p>交通量(R385 迎島林慶)</p> <p>[H9] 8,030台/日 [H11] 9,737台/日 [H17] 7,698台/日 歩行者 48人/日 自転車 65台/日</p> <p>筑後川堤防道路(主要地方道 諸富西島線)の整備により交通量の増大が予想される。</p>	<p>事業採択時と比較して、要因の大きな変化は見られない。</p> <p>B/C = 2.2</p>	<p>(コスト削減)</p> <ul style="list-style-type: none"> 再生資源の利用促進を図っている。 工事で発生する残土を盛土等に流用する。 <p>(代替案の検討)</p> <ul style="list-style-type: none"> 特になし 	<p>事業着手より10年が経過</p>	<p>継続 (理由) 依然として危険な状況が解消されていないため、事業を継続し交通の円滑化を図る。</p>	

