

平成 20 年度再評価対象事業一覧表 (再評価実施後、一定期間(5~10年)が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業)
 (対象：平成 15 年度再評価実施事業)

番号	項目	事業名 (路・河川名等)	事業目的	事業概要	事業の進捗状況	事業を巡る社会経済 情勢等の変化	費用対効果 の要因の変化	コスト縮減や代替案 等の可能性	再評価理由	対応方針 (事業課案)
	再評価 時点	海岸保全事業 東山代地区 事業主体：県 事業地：伊万里 市	海岸堤防を補強し背後 農地・農業用施設はもと より、住民の生命・財産を津 波や高潮から防護し国土 の保全と民生の安定に資 する。	全体事業費：C=12.0億円 工期：S57～H29 延長：2,427m 主要工事：堤防工	(H15末進捗率 68.1%) (年平均進捗率 3.1%)	特に変化はない。 公共施設 ・排水機場	費用対効果の大 きな変化はない。 B/C=1.91	堤体盛土工事に おいて、建設発生 土の利用促進を行 う等によりコスト 縮減を図る。	再評価実施後5年 が経過	継続
	現時点			同上	(H15末進捗率 73.1%) (年平均進捗率 2.8%)	同上	費用対効果の大 きな変化はない。 B/C=1.90	同上	同上	整備対象の 海岸堤防は、軟 弱地盤上に干 拓事業により 造築されてお り、不等沈下 による亀裂発 生等、脆弱化 が著しく高潮 の被害にさら されている。 また、背後農 地では台風や 冬期波浪によ る越波被害が 発生している 状況にある。 このため、本 事業による堤 防補強を実施 しているところ であり、平成 19年度迄に事 業費の73%が 完了している。 高潮等から の被害防止を 図り、地域住民 の安全・安心を 確保するため 事業の継続は 必要である。
	理由等				・計画的な事業実施に より、計画どおりに 進捗					

