

平成25年度再評価対象事業
(対象：平成20年度再評価実施事業)

(再評価実施後、一定期間(5年)が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業)

番号	項目	事業名 (路・河川名等)	事業目的	事業概要	事業の進捗状況	事業を巡る社会経済情勢等の変化	費用対効果の要因の変化	コスト削減や代替案等の可能性	再評価理由	対応方針 (事業案)																			
	再評価時点	主要地方道 佐賀脊振線 地方特定道路整備事業 事業主体：県 事業地：佐賀市 兵庫町	本路線は佐賀市構口(一般国道264号)と神崎市脊振町服巻(主要地方道 中原三瀬線)を結ぶ道路であり、生活圏中心城市と周辺市町村を結び、交流を支えるために重要な道路である。また、佐賀市立兵庫小学校の通学路に指定されている。しかし現道は、幅員が狭いことから、車や自転車及び歩行者の通行に支障を来している。よって、交通の円滑化と交通安全の確保を図るために改良するものである。	全体事業費：29億円 工期：H8～H24 事業内容 延長 L=580m 幅員 W=15.0(6.5)m 改良工 L=580m 舗装工 L=580m 踏切工(橋梁) 1式 測試 1式 用地補償 A=11,000㎡	H19末進捗率：約9% (事業費ベース) (年平均進捗率1%) ○用地補償は0割完了 (平成20年度に入り全て完了予定)	交通量の推移 [H6] 7,620台/日(基準) [H9] 8,086台/日(1.06) [H11] 7,890台/日(1.04) [H17] 6,747台/日(0.89) [H22] 5,875台/日(0.77) 歩行者 7人/12h 自転車 19台/12h 現道の幅員狭小により、車や自転車及び歩行者の通行に支障を来していることが要因と推定される交通量の減少が見受けられるが、久保泉工業団地及び久保泉第2工業団地が整備されており、当該箇所が整備されれば交通量の回復・増加が見込まれる。	事業採択時と比較して、要因の大きな変化は見られない。 B/C=1.1	(コスト削減) ・再生資源の利用促進を図っている。 ・本工事で発生する残土を盛土等に流用する。 (代替案の検討) ・特になし	事業着手より10年経過のため再評価	継続 (理由) 事業効果が発揮出来ておらず、危険な状況が解消されていないため、事業を継続し、交通の円滑化と交通安全の確保を図る。																			
	現時点	主要地方道 佐賀脊振線 社会資本整備総合交付金事業 事業主体：県 事業地：佐賀市 兵庫町	同上	全体事業費：24億円 工期：H8～H30 事業内容 延長 L=580m 幅員 W=15.0(6.5)m 改良工 L=580m 舗装工 L=580m 跨線橋 1式 測試 1式 用地補償 A=11,000㎡	H24末進捗率：約10% (事業費ベース) (年平均進捗率1%) ○用地補償は9割完了 (平成25年度に入り全て完了予定)		事業採択時と比較して、要因の大きな変化は見られない。 B/C=1.2	(コスト削減) ・再生資源の利用促進を図っている。 ・本工事および他工事で発生する残土を盛土等に流用する。 (代替案の検討) ・特になし	再評価時実施後5年が経過のため再評価	継続 (理由) ・事業の必要性に変化が無い。 ・依然として危険な状況が解消されておらず、交通の円滑化と交通安全の確保を図るため、事業を継続したい。 ・また用地買収がほぼ完了していることから、全区間の早期供用を図るため、事業を継続したい。																			
	理由等			・公共事業費の減少により部分供用できる前後の道路改良区間を先行して実施していたため、跨線橋区間の着工が遅れ工期を6年延伸したが、前後区間が完了することから、今後は本区間に集中的に取り組んでいく。 ・盛土材料に他工区発生土流用することによる事業費の減	 <p>進捗率</p> <table border="1"> <caption>進捗率の推移</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>進捗率 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H14</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>H16</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>H18</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>H20</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>H22</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>H24</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>H26</td><td>0.0</td></tr> <tr><td>H28</td><td>50.0</td></tr> <tr><td>H30</td><td>100.0</td></tr> </tbody> </table>	年度	進捗率 (%)	H14	0.0	H16	0.0	H18	0.0	H20	0.0	H22	0.0	H24	0.0	H26	0.0	H28	50.0	H30	100.0	全体事業費の減に伴い、B/Cが上昇した。			
年度	進捗率 (%)																												
H14	0.0																												
H16	0.0																												
H18	0.0																												
H20	0.0																												
H22	0.0																												
H24	0.0																												
H26	0.0																												
H28	50.0																												
H30	100.0																												