

平成26年度公共事業再評価諮問地区一覧表

唐津市農地林務課

1

平成26年度公共事業再評価諮問地区一覧表

No.	事業名	事業箇所 (地区名)	事業年度	進捗率 (H25)	対応方針
1	森林基盤整備交付金事業	向野線	H17～H32	36.7%	継続

2

森林基盤整備交付金事業(向野線)のB/Cの考え方

【費用対効果 B / C】

○総便益(B):施設整備によりもたらされる総便益額

	915百万円
(内訳)・木材生産・森林整備促進便益	87百万円
・水源涵養便益等	670百万円
・災害等軽減便益等	158百万円

○総費用(C):施設整備及び維持管理に要する総費用

	502百万円
(内訳)・事業費	498百万円
・維持管理費	4百万円

○費用便益比 総便益(B) / 総費用(C)
= 915百万円 / 502百万円

費用便益比 (B/C) = 1.82