

平成26年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
1	農業農村整備事業	地すべり対策事業	境野	有田町	当初	H14～H20	当初	351,000	杭打工N=82本、水抜工N=39本、アンカー工N=26本、排水路工L=1,143m	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H14～H20	完了	207,690		
2	農業農村整備事業	クリーク防災機能保全対策事業	天建寺	みやき町	当初	H13～H20	当初	1,560,000	水路工L=4,966m	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H13～H20	完了	1,243,190		
3	農業農村整備事業	ため池等整備事業	瀬戸	唐津市	当初	H17～H20	当初	95,000	堤体工L=55m 取水施設工1式 余水吐放水路工L=32m 法面保護工1式	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H17～H20	完了	69,000		
4	農業農村整備事業	ため池等整備事業	湯野尾上	玄海町	当初	H17～H20	当初	50,000	堤体工L=127m 取水施設工1式 余水吐放水路工L=15m 法面保護工1式	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H17～H20	完了	39,500		
5	農業農村整備事業	ため池等整備事業	木場前	唐津市	当初	H17～H20	当初	50,000	堤体工L=69m 取水施設工1式 余水吐放水路工L=24m 法面保護工1式	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H17～H20	完了	36,002		
6	農業農村整備事業	一般農道整備事業	八平北	白石町	当初	H17～H20	当初	240,000	農道工 L=11,098m	農地整備課 基盤整備担当
					完了	H17～H20	完了	200,000		
7	農業農村整備事業	ほ場整備事業	兵庫東部	佐賀市	当初	H14～H18	当初	1,290,000	区画整理 A=70.1ha	農地整備課 基盤整備担当
					完了	H14～H19	完了	1,110,270		
8	農業農村整備事業	経営体育成基盤整備事業	塩田東部	嬉野市	当初	H16～H20	当初	520,800	用排水路工 L=7,977m 農道工 L=677m	農地整備課 基盤整備担当
					完了	H16～H20	完了	457,800		
9	農業農村整備事業	地域水田農業支援緊急整備事業	北鹿島	鹿島市	当初	H17～H19	当初	402,000	暗渠排水工 A=258.1ha	農地整備課 基盤整備担当
					完了	H17～H20	完了	379,050		
10	農業農村整備事業	地域水田農業支援緊急整備事業	北方	武雄市	当初	H18～H20	当初	160,600	暗渠排水工 A=115.4ha	農地整備課 基盤整備担当
					完了	H18～H20	完了	147,000		

平成26年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
11	河川事業	水辺空間創出事業	田手川	吉野ヶ里町松隈	当初	H16～H18	当初	51,250	基本構想 1式 護岸工 1式 親水公園造成 1式 植栽工 1式	河川砂防課 治水担当
					完了	H16～H18	完了	51,250		
12	河川事業	水辺空間創出事業	寒水川	みやき町箕原	当初	H16～H18	当初	51,250	基本構想 1式 場内整地工 1式 親水プール施設 1式 植栽工 1式	河川砂防課 治水担当
					完了	H16～H18	完了	51,250		
13	河川事業	水辺空間創出事業	伊万里川	伊万里市 大川内町乙	当初	H16～H18	当初	51,250	基本構想 1式 護岸工 1式 親水魚道施設 1式 植栽工 1式	河川砂防課 治水担当
					完了	H16～H18	完了	51,250		
14	河川事業	水辺空間創出事業	塩田川	嬉野市 嬉野町下野	当初	H16～H19	当初	51,250	基本構想 1式 遊歩道 1式 親水施設 1式 植栽工 1式	河川砂防課 治水担当
					完了	H16～H19	完了	51,250		
15	河川事業	水辺空間創出事業	今出川	多久市北多久町 多久原	当初	H17～H19	当初	26,250	基本構想 1式 遊歩道 1式 親水性落差工 1式 河床整備 1式	河川砂防課 治水担当
					完了	H17～H19	完了	26,250		
16	河川事業	水辺空間創出事業	有田川	有田町大木宿	当初	H17～H19	当初	51,250	基本構想 1式 護岸工 1式 階段工 1式 親水公園造成 1式	河川砂防課 治水担当
					完了	H17～H19	完了	51,250		
17	砂防事業	通常砂防事業	不津坂川	唐津市巖木町	当初	H18～H22	当初	250,000	砂防堰堤工（不透過型） N=1基	河川砂防課 砂防担当
					完了	H18～H20	完了	150,000		
18	砂防事業	通常砂防事業	辻川第1	伊万里市 波多津町	当初	H17～H20	当初	200,000	砂防堰堤工（不透過型） N=1基	河川砂防課 砂防担当
					完了	H17～H20	完了	164,000		
19	急傾斜事業	急傾斜地崩壊対策事業	大川内山第3	伊万里市 大川内町	当初	H18～H20	当初	120,000	擁壁工 1式	河川砂防課 砂防担当
					完了	H18～H20	完了	132,000		
20	急傾斜事業	急傾斜地崩壊対策事業	柚木	佐賀市大和町	当初	H20	当初	24,000	擁壁工 1式	河川砂防課 砂防担当
					完了	H20	完了	36,800		

平成26年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
21	急傾斜事業	急傾斜地崩壊対策事業	千原第2	唐津市相知町	当初	H18～H20	当初	150,000	法面工 1式	河川砂防課 砂防担当
					完了	H18～H20	完了	176,120		
22	急傾斜事業	急傾斜地崩壊対策事業	上ノ山	伊万里市 脇田町	当初	H18～H20	当初	120,000	擁壁工 1式	河川砂防課 砂防担当
					完了	H18～H20	完了	72,550		
23	急傾斜事業	急傾斜地崩壊対策事業	牛の尾	小城市小城町	当初	H19	当初	30,000	擁壁工 1式 法面工 1式	河川砂防課 砂防担当
					完了	H19～H20	完了	28,100		
24	治山事業	水源流域 地域保全	伊福	太良町	当初	H18～H20	当初	195,610	谷止工 1個、浸透促進工 2基 作業車道 1,503m 本数調整伐 37ha	森林整備課 治山担当
					完了	H18～H20	完了	190,503		
25	道路事業	地方道路交付金事業	佐賀外環状線 (福富工区)	川副町福富	当初	H13～H18	当初	510,000	現道拡幅 L=500m、W=6.0(11.0)m	地方道担当
					完了	H13～H19	完了	379,000		
26	道路事業	道路改築事業	七山巖木線	唐津市巖木町 浦川内	当初	H8～H16	当初	540,000	現道拡幅 L=1,000m、W=6.0(10.0)m	地方道担当
					完了	H8～H19	完了	605,000		
27	道路事業	道路改築事業	岩屋川内嬉野温泉 停車場線	嬉野町中通	当初	H7～H16	当初	320,000	現道拡幅 L=460m、W=5.5(9.25)m	地方道担当
					完了	H7～H19	完了	376,000		
28	道路事業	交通安全施設等整備事業	国道264号	神崎市千代田町 下板	当初	H12～H19	当初	700,000	自歩道整備 L=760m、W=6.5(15.0)m	交通安全・市町村道 担当
					完了	H12～H19	完了	1,030,000		
29	道路事業	地方道路交付金事業	伊万里山内線	伊万里市大坪町	当初	H11～H15	当初	1,600,000	歩道整備 L=1,225m、W=6.0(16.5)m	交通安全・市町村道 担当
					完了	H11～H20	完了	1,937,000		
30	道路事業	地方道路交付金事業	佐賀川副線	佐賀市川副町 西古賀	当初	H16～H20	当初	630,000	自歩道整備 L=760m、W=6.5(15.0)m	交通安全・市町村道 担当
					完了	H16～H20	完了	630,000		

平成26年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
31	道路事業	地方道路交付金事業	小城牛津線	小城市三日月町久米	当初	H14～H20	当初	640,000	自歩道整備 L=440m、W=6.0(14.0)m	交通安全・市町村道担当
					完了	H14～H20	完了	784,000		
32	道路事業	地方道路交付金事業	鳥巢浜崎停車場線	唐津市浜玉町浜崎	当初	H15～H19	当初	650,000	自歩道整備 L=245m、W=6.0(10.5)m	交通安全・市町村道担当
					完了	H15～H20	完了	770,000		
33	道路事業	特殊改良	国道323号 (玉島バイパス)	唐津市浜玉町五反田～南山	当初	H15～H18	当初	1,500,000	道路改良 L = 1.1km、W = 6.5 (12.0) m	道路課 幹線道担当
					完了	H15～H20	完了	2,151,000		
34	道路事業	離島架橋	鷹島肥前線 (鷹島肥前大橋)	長崎県松浦市鷹島町石川～唐津市肥前町星賀	当初	H9～H20	当初	6,600,000	道路改良 L = 1.3km、W = 6.0 (10.0) m 橋梁部 L = 0.6 km、W = 6.0 (9.75) m (佐賀県施工分)	道路課 幹線道担当
					完了	H9～H20	完了	6,600,000		
35	港湾事業	伊万里港改修(重要)	久原北	伊万里市	当初	S57～H20	当初	3,000,000	航路(-10m)浚渫工 1,713,000m ³ 泊地(-10m)浚渫工 1,661,000m ³	港湾課
					完了	S57～H20	完了	3,093,000		
36	港湾事業	星賀港改修(地方)	行田山	唐津市	当初	H19～H20	当初	14,200	臨港道路工 延長67m	港湾課
					完了	H19～H20	完了	14,200		