

別紙

I. 事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

| 番号 | 措置名                             | 交付金事業の名称          | 交付金事業者名又は<br>間接交付金事業者名 | 交付金事業に<br>要した経費 | 交付金充当額      | 備考 |
|----|---------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------|----|
|    | 公共用施設に係る<br>整備、維持補修及<br>び維持運営措置 | 県道肥前呼子線<br>道路整備事業 | 佐賀県                    | 561,489,239     | 320,000,000 |    |

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和5年度）

| 番号                               | 措置名                     | 交付金事業の名称                                                                                                                                           |  |            |  |        |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--------|
|                                  | 公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営措置 | 県道肥前呼子線道路整備事業                                                                                                                                      |  |            |  |        |
| 交付金事業名又は間接交付金事業者名                |                         | 佐賀県                                                                                                                                                |  |            |  |        |
| 交付金事業実施場所                        |                         | 佐賀県唐津市竹木場～大良                                                                                                                                       |  |            |  |        |
| 交付金事業の概要                         |                         | 玄海町及び唐津市から西九州自動車道北波多インターチェンジへの最短ルートとなるアクセス道路を整備することにより、西九州自動車道の一層の活用を促進し、地域振興を図る。                                                                  |  |            |  |        |
| 交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標 |                         | 佐賀県総合計画2019（令和元年度～令和4年度）<br>位置づけ：6自発の地域づくり－（2）交通－②くらしに身近な道路の整備<br>目指す姿：「くらしに身近な道路の整備やユニバーサルデザインを考慮した道路の改良や歩道の整備を進め、安全・安心・快適に移動できる道路交通環境の拡大を目指します。」 |  |            |  |        |
| 事業開始年度                           |                         | 平成26 年度                                                                                                                                            |  | 事業終了（予定）年度 |  | 令和7 年度 |
| 事業期間の設定理由                        |                         | 当該道路整備事業は延長5.5kmと長く、大規模な道路整備事業であるため事業期間を12箇年と設定した。                                                                                                 |  |            |  |        |

|                   |                                                                       |                |             |      |              |        |                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|--------------|--------|-------------------------------|
| 交付金事業の成果目標及び成果実績  | 成果目標                                                                  | 成果指標           |             | 単位   | 評価年度 令和12 年度 |        |                               |
|                   | 県道肥前呼子線の自動車交通量を1,650台/日とする                                            | 県道肥前呼子線の自動車交通量 | 成果実績        | 台/日  |              |        |                               |
|                   |                                                                       |                | 目標値         | 台/日  | 1,650        |        |                               |
|                   |                                                                       |                | 達成度         | 台/日  | 0.0%         |        |                               |
|                   | 評価年度の設定期理由                                                            |                |             |      |              |        |                               |
|                   | 公共事業評価において、事業完了後の評価を行う場合、事業完了後おおむね5年を経過したあとに事後評価を行うため、評価年度を令和12年度とした。 |                |             |      |              |        |                               |
|                   | 交付金事業の定性的な成果及び評価等                                                     |                |             |      |              |        |                               |
|                   | —                                                                     |                |             |      |              |        |                               |
|                   | 評価に係る第三者機関等の活用の有無                                                     |                |             |      |              |        |                               |
|                   | 無                                                                     |                |             |      |              |        |                               |
|                   | 成果目標                                                                  | 成果指標           |             | 単位   | 評価年度 令和12 年度 |        |                               |
|                   | 玄海町への観光客数を450千人とする                                                    | 玄海町への観光客数      | 成果実績        | 千人/年 |              |        |                               |
|                   |                                                                       |                | 目標値         | 千人/年 | 450          |        |                               |
|                   |                                                                       |                | 達成度         | 千人/年 | 0.0%         |        |                               |
|                   | 評価年度の設定期理由                                                            |                |             |      |              |        |                               |
|                   | 公共事業評価において、事業完了後の評価を行う場合、事業完了後おおむね5年を経過したあとに事後評価を行うため、評価年度を令和12年度とした。 |                |             |      |              |        |                               |
|                   | 交付金事業の定性的な成果及び評価等                                                     |                |             |      |              |        |                               |
| —                 |                                                                       |                |             |      |              |        |                               |
| 評価に係る第三者機関等の活用の有無 |                                                                       |                |             |      |              |        |                               |
| 無                 |                                                                       |                |             |      |              |        |                               |
| 交付金事業の活動指標及び活動実績  | 活動指標                                                                  |                |             | 単位   | 令和3 年度       | 令和4 年度 | 令和5 年度                        |
|                   | 道路改良工事の進捗                                                             |                | 活動実績        | m    | 683          | 1425   | 844                           |
|                   |                                                                       |                | 活動見込        | m    | 1270         | 1450   | 1250                          |
|                   |                                                                       |                | 達成度         | %    | 53.8%        | 98.3%  | 67.5%                         |
| 交付金事業の総事業費等       |                                                                       | 令和3 年度         | 令和4 年度      |      | 令和5 年度       |        | 備 考                           |
| 総事業費              |                                                                       | 602,813,699    | 448,523,450 |      | 561,489,239  |        | 総事業費(H26～R7)<br>5,470,000,000 |
| 交付金充当額            |                                                                       | 580,000,000    | 335,000,000 |      | 320,000,000  |        |                               |

| 交付金事業の契約の概要 |             |               |             |
|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 契 約 の 目 的   | 契 約 の 方 法   | 契 約 の 相 手 方   | 契 約 金 額     |
| 法面工         | 一般競争入札      | 日本建設技術（株）     | 56,063,700  |
| 道路改良工       | 一般競争入札      | （株）岸本組        | 59,139,300  |
| 水路工         | 一般競争入札      | （株）野中建設       | 27,198,600  |
| 道路改良工       | 一般競争入札      | 平野建設産業（株）     | 130,014,500 |
| 道路改良工       | 一般競争入札      | 将栄建設（株）       | 66,933,900  |
| 道路改良工       | 一般競争入札      | （株）福井建設       | 50,866,200  |
| 道路改良工       | 一般競争入札      | 中山組（株）        | 57,090,000  |
| 道路改良工       | 一般競争入札      | 平野建設産業（株）     | 107,856,100 |
| 道路詳細設計      | 指名競争入札      | 新九州測量設計（株）    | 4,284,500   |
| 用地補償        | 随意契約        | 九州電力送配電(株)等4件 | 2,042,439   |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
| 交付金事業の担当課室  | 佐賀県唐津土木事務所  |               |             |
| 交付金事業の評価課室  | 佐賀県県土整備部道路課 |               |             |