

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月31日

計画の名称	県土全体となった河川事業、海岸事業及び砂防事業による浸水・土砂災害対策の推進（防災・安全）【重点】												
計画の期間	平成28年度～平成31年度（4年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	佐賀県												
計画の目標	集中豪雨の多発に伴う土砂災害リスクの増大に対し、県土全体を一体として、砂防事業による浸水・土砂災害対策を実施することにより、災害に強い都市を作るとともに、安全で安心な県民生活の確保を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,076	A	1,789	B	0	C	0	D	287	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	砂防設備等長寿命化計画の策定施設数を、0%から100%に増加させる。 砂防設備等長寿命化計画の策定施設率	0%	%	100%
2	老朽化した砂防設備等の緊急改築を行うことで既存の砂防設備等を有効活用し、地域における安全が回復する人家等戸数を0戸から20戸に増加させる。 老朽化した砂防設備等に対し、緊急改築事業を実施することにより、保全される人家等戸数	0戸	戸	20戸

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-001	砂防	一般	佐賀県	直接	佐賀県	通常砂防	-	山の上北川通常砂防事業	砂防堰堤 1 基	武雄市						50	-	
		H31から重点																	
	A04-002	砂防	一般	佐賀県	直接	佐賀県	通常砂防	-	観音古賀川通常砂防事業	砂防堰堤 1 基	小城市						100	-	
	A04-003	砂防	一般	佐賀県	直接	佐賀県	通常砂防	-	中原川第三通常砂防事業	砂防堰堤 1 基	佐賀市						0	-	
	A04-004	砂防	一般	佐賀県	直接	佐賀県	通常砂防	-	屯坂川第二通常砂防事業	砂防堰堤 1 基	嬉野市						50	-	
	A04-005	砂防	一般	佐賀県	直接	佐賀県	通常砂防	-	川原谷川第一通常砂防事業	砂防堰堤 1 基	唐津市						100	-	
	A04-006	砂防	一般	佐賀県	直接	佐賀県	通常砂防	-	小合丸川第一通常砂防事業	砂防堰堤 2 基	唐津市						100	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-007	砂防	一般	佐賀県	直接	佐賀県	通常砂防	-	園部川第十一通常砂防事業	砂防堰堤1基	基山町						50	-	
	A04-008	砂防	一般	佐賀県	直接	佐賀県	通常砂防	-	中村川第二通常砂防事業	砂防堰堤1基	唐津市						100	-	
	A04-009	砂防	一般	佐賀県	直接	佐賀県	通常砂防	-	弥護原川第一通常砂防事業	砂防堰堤1基	大町町						50	193	-
	A04-010	砂防	一般	佐賀県	直接	佐賀県	通常砂防	-	谷川第一通常砂防事業	砂防堰堤1基	嬉野市						50	45.7	-
	A04-011	砂防	一般	佐賀県	直接	佐賀県	通常砂防	-	平山川第一通常砂防事業	砂防堰堤1基	嬉野市						50	16.3	-
	A04-012	砂防	一般	佐賀県	直接	佐賀県	通常砂防	-	桑の浦川通常砂防事業	砂防堰堤1基	唐津市						50	50.1	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-013	砂防	一般	佐賀県	直接	佐賀県	通常砂防	-	次郎谷川第四通常砂防事業	砂防堰堤1基	唐津市						50	21.0	-	
	A04-014	砂防	一般	佐賀県	直接	佐賀県	通常砂防	-	村前川第二通常砂防事業	砂防堰堤1式	唐津市						50	16.3	-	
	A04-015	砂防	一般	佐賀県	直接	佐賀県	通常砂防	-	鳴石川通常砂防事業	砂防堰堤1式	伊万里市						50	8.0	-	
	A04-016	砂防	一般	佐賀県	直接	佐賀県	通常砂防	-	新田第一通常砂防事業	砂防堰堤1式	唐津市						30	36.7	-	
												小計						930		
	その他総合的な治水事業	A08-017	総合治水	一般	佐賀県	直接	佐賀県	砂防等	-	筑後・嘉瀬川圏域総合流域防災事業(砂防設備等緊急改築)	施設緊急改築1式	小城市他						120		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-018	総合治水	一般	佐賀県	直接	佐賀県	砂防等	-	六角川圏域総合流域防災事業(砂防設備等緊急改築)	施設緊急改築1式	武雄市他						217		-
	A08-019	総合治水	一般	佐賀県	直接	佐賀県	砂防等	-	松浦川圏域総合流域防災事業(砂防設備等緊急改築)	施設緊急改築1式	伊万里市他						387		-
	A08-020	総合治水	一般	佐賀県	直接	佐賀県	砂防等	-	長寿命化計画作成業務	砂防施設長寿命化計画作成	佐賀市他						85		-
	A08-021	総合治水	一般	佐賀県	直接	佐賀県	砂防等	-	長寿命化計画作成業務	砂防施設長寿命化計画作成	佐賀市他						50		-
											小計						859		
											合計						1,789		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H28	H29	H30	H31	R02					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
円滑化地籍整備事業	D17-001	地籍整備	一般	佐賀県	間接	伊万里市	-	-	地籍調査	面積 19.84 km ²	伊万里市（中山ほか9地区）						287		-		
		松浦川総合流域防災事業（A1-3）に先行し、土地の権利関係を明確にすることにより事業の円滑な実施を図る																			
												小計						287			
											合計						287				

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 事業主体（河川砂防課）で評価を実施	事後評価の実施時期 令和4年3月
	公表の方法 佐賀県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	砂防事業について、砂防施設の整備により土砂災害の恐れのある家屋が減少し、当該地域の安全・安心な暮らしの向上に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
砂防事業について、引き続き事業進捗を図り、安全・安心の確保に努める。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	長寿命化計画策定率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	改築により増加した保全人家戸数	
	最終目標値	20戸 事業進捗に努めた結果、目標値を上回ったため
	最終実績値	37戸