

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年12月02日

計画の名称	佐賀県の港湾における安全・安心対策（防災・安全）											
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	佐賀県											
計画の目標	老朽化した港湾施設の長寿命化・機能強化を図り、安全で快適な施設を港湾利用者へ提供する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	948	A	948	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	老朽化した港湾施設の長寿命化・機能強化対策済み施設割合を0%（H27）から100%（H31）へ拡大 老朽化施設改良率（老朽化への早期な対策が必要な港湾施設数に対して、対策が完了した港湾施設数の割合） $\Sigma(\text{対策済み施設数}) / \Sigma(\text{老朽化対策早期必要施設数})$	0%	58%	100%
2	長寿命化計画の策定を要する臨港交通施設割合を16%（H27）から100%（H31）へ拡大 臨港交通施設長寿命化計画策定率（長寿命化計画の策定を要する臨港交通施設数に対する計画を策定した臨港交通施設数の割合） $\Sigma(\text{長寿命化計画策定済みの臨港交通施設数}) / \Sigma(\text{長寿命化計画策定が必要な臨港交通施設数})$	16%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-001	港湾	一般	佐賀県	直接	佐賀県	重要	改良	岸壁（-7.5m）（改良）	L=260m	伊万里港・久原南地区	■	■	■	■		39	策定済	
		統合①/新規																	
	A02-002	港湾	一般	佐賀県	直接	佐賀県	重要	改良	橋梁（改良）	L=52m	伊万里港・久原北地区	■	■	■	■	■	117	策定済	
		統合①/新規																	
	A02-003	港湾	一般	佐賀県	直接	佐賀県	重要	改良	橋梁（改良）	L=100m	伊万里港・瀬戸地区				■	■	51	策定済	
		統合①/新規																	
	A02-004	港湾	一般	佐賀県	直接	佐賀県	重要	改良	防波堤（改良）	L=250m	唐津港・二夕子地区	■	■	■			120	策定済	
		統合②/新規																	
	A02-005	港湾	一般	佐賀県	直接	佐賀県	重要	改良	岸壁（-5m）（改良）	L=36m	唐津港・大島地区	■					6	策定済	
		統合②/新規																	
	A02-006	港湾	一般	佐賀県	直接	佐賀県	重要	改良	岸壁（-7.5m）（改良）	L=260m	唐津港・妙見地区			■			9	策定済	
		統合②/新規																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-007	港湾	一般	佐賀県	直接	佐賀県	重要	改良	橋梁（改良）	L=23m	唐津港・西ノ浜地区	■	■	■	■		30		策定済
		統合③/新規																	
	A02-008	港湾	一般	佐賀県	直接	佐賀県	重要	改良	防波堤（改良）	L=50m	唐津港・大島地区	■	■	■	■		27		策定済
		統合③/新規																	
	A02-009	港湾	一般	佐賀県	直接	佐賀県	地方	改良	浮棧橋（-2m）（改良）	L=20m	大浦港・広江地区				■		60		策定済
		統合④/新規																	
	A02-010	港湾	一般	佐賀県	直接	佐賀県	地方	改良	橋梁（改良）	L=212m	住ノ江港・芦刈地区	■	■	■	■	■	158		策定済
		統合④/新規																	
	A02-011	港湾	一般	佐賀県	直接	佐賀県	重要	—	唐津港ほか8港 長寿命 化計画策定	臨港交通施設 106件	唐津港ほか8港			■			24		—
		継続																	
	A02-012	港湾	一般	佐賀県	直接	佐賀県	重要	改良	橋梁（改良）	L=52m	伊万里港・久原南地区				■	■	111		策定済
		統合①/新規																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-013	港湾	一般	佐賀県	直接	佐賀県	地方	改良	栈橋 (+1.5m) II (改良)	L=41m	諸富港・石塚地区				■		66		策定済
		統合④/新規																	
	A02-014	港湾	一般	佐賀県	直接	佐賀県	重要	改良	橋梁 (改良)	L=84m	唐津港・東港地区	■	■	■	■	■	94		策定済
		統合③/新規																	
	A02-015	港湾	一般	佐賀県	直接	佐賀県	地方	改良	栈橋 (+1.5m) I (改良)	L=30m	諸富港・石塚地区				■	■	36		策定済
		統合④/新規																	
												小計					948		
												合計					948		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	公表の方法

○事業効果の発現状況

<p>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・港湾施設の長寿命化・機能強化を行った結果、安全で快適な施設を港湾利用者へ提供できた。 ・港湾施設（臨港道路）の長寿命化計画策定が完了したため、今後計画に基づく施設補修を行うことで、維持補修費用のコスト削減を図ることができる。
--------------------------------------	--

<p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）</p>	
--	--

○特記事項（今後の方針等）

<p>老朽化した港湾施設の長寿命化のため、今後も継続して維持補修に取り組み、安全・安心の確保に努める。</p>

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	老朽化施設改良率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	57%
計画していた事業の進捗状況などにより、目標を下回る結果となった。		
2	臨港交通施設庁寿命化計画策定率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
平成31年度までに目標値を達成できた。		