

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年12月13日

計画の名称	都市公園の整備推進と安全安心化（防災・安全）											
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	佐賀県, 佐賀市, 唐津市, 多久市, 嬉野市, 基山町											
計画の目標	老朽化した公園施設を計画的に改築することで、公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設の維持管理に係るトータルコストの低減を図る。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,085	A	1,085	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画的成果目標（定量的指標）	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値 （H25末）	中間目標値 （H28末）	最終目標値 （H31年度）
1	H31年度までに82公園において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築が必要な公園施設の改修率を12%から6%にする。 改築が必要な公園施設の改築率	12%	9%	6%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	佐賀県	直接	佐賀県	-	-	佐賀県公園施設長寿命化 対策支援事業	佐賀城公園等3公園における 遊具施設及び一般施設等の改 築	佐賀市、神崎市 、吉野ヶ里町						407		-	
		A6-1																		
	A12-002	公園	一般	佐賀市	直接	佐賀市	-	-	佐賀市公園施設長寿命化 対策支援事業	中の小路等4公園における 遊具施設及び一般施設等の改 築	佐賀市							4		-
		A6-2																		
	A12-003	公園	一般	唐津市	直接	唐津市	-	-	唐津市公園施設長寿命化 対策支援事業	松浦河畔公園等28公園にお ける遊具及び一般施設等の改 築	唐津市							298		策定済
		A6-3																		
A12-004	公園	一般	多久市	直接	多久市	-	-	多久市公園施設長寿命化 対策支援事業	中央公園等6公園における遊 具施設及び一般施設等の改築	多久市							130		策定済	
	A6-4																			
A12-005	公園	一般	嬉野市	直接	嬉野市	-	-	嬉野市公園施設長寿命化 対策支援事業	嬉野総合公園における遊具施 設及び一般駐車場の改築	嬉野市							84		策定済	
	A6-5																			
A12-006	公園	一般	基山町	直接	基山町	-	-	基山町公園施設長寿命化 対策支援事業	基山総合運動公園における遊 具施設及び一般施設等の改築	基山町							162		策定済	
	A6-6																			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
佐賀県県土整備部まちづくり課で評価を実施	事業完了後
	公表の方法
	佐賀県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	82公園において施設の改修や老朽化対策を実施した結果、安全で安心して利用できる都市空間の整備が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
施設の整備から年数が経過した施設が今後より一層多くなっていくことから、公園施設長寿命化計画に基づき、引き続き施設の計画的な改築・更新を実施し、施設の長寿命化と公園利用者の安心・安全を確保する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	改築が必要な公園施設の改築率	
	最終目標値	6%
	最終実績値	6%