

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年12月13日

計画の名称	都市公園の整備推進と安全安心化（防災・安全）【重点】												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	佐賀県, 佐賀市, 唐津市, 多久市, 嬉野市, 基山町, 鳥栖市												
計画の目標	平成25年度末における佐賀県内の都市公園等は263箇所、総面積は約847ha、一人当たり公園面積は11.6㎡であり、全国平均の一人当たり公園面積を上回っているが、引き続き、継続箇所の都市公園の整備を推進し、事業効果の早期発現及び、都市環境の改善、防災性の向上、レクリエーション空間の充実などを図る。 また、既に供用している都市公園内の園路・広場、トイレのバリアフリー化を行い、子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備を行う。 さらに、老朽化した公園施設を計画的に改築することで、公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設の維持管理に係るトータルコストの低減を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,011	A	2,951	B	0	C	60	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	1.99	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H25末)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H31末)
1	H31年度までに一人当たり都市公園等面積を11.60㎡（H25末）から12.01㎡（H28末）にする。 都市公園一人あたりの公園面積	11m2	12m2	12m2
2	H31年度までに嬉野総合運動公園において園路・広場のバリアフリー化を行い、園路・広場のバリアフリー化率を33%（H25末）から52%（H28）にする。 園路・広場のバリアフリー化率	33%	52%	52%
3	H31年度までに7公園においてトイレのバリアフリー化を行い、トイレのバリアフリー化率を33%（H25末）から39%（H31）にする。 トイレのバリアフリー化	33%	39%	39%
4	H31年度までに82公園において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、改築が必要な公園施設の改修率を12%から6%にする。 改築が必要な公園施設の改築率	12%	9%	6%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	佐賀県	直接	佐賀県	-	-	都市公園事業(吉野ヶ里歴史公園)	園路、広場等 A=63ha	神崎市、吉野ヶ里町						870	2.2	-
	都市公園の整備推進と安全安心化(防災・安全)【重点】																		
	A12-002	公園	一般	佐賀県	直接	佐賀県	-	-	佐賀県公園施設長寿命化対策支援事業	佐賀城公園等3公園における遊具及び一般施設等の改築	佐賀市、神崎市、吉野ヶ里町						391		策定済
	都市公園の整備推進と安全安心化(防災・安全)【重点】																		
	A12-003	公園	一般	佐賀市	直接	佐賀市	-	-	佐賀市公園施設長寿命化対策支援事業	中の小路等4公園における遊具施設及び一般施設の改築	佐賀市						318		策定済
	都市公園の整備推進と安全安心化(防災・安全)【重点】																		
A12-004	公園	一般	佐賀市	直接	佐賀市	-	-	佐賀市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	堀江公園等7公園におけるトイレのバリアフリー化	佐賀市						98		策定済	
都市公園の整備推進と安全安心化(防災・安全)【重点】																			
A12-005	公園	一般	唐津市	直接	唐津市	-	-	唐津市長寿命化対策支援事業	松浦河畔公園等28公園における遊具施設及び一般施設等の改築	唐津市						411		策定済	
都市公園の整備推進と安全安心化(防災・安全)【重点】																			
A12-006	公園	一般	多久市	直接	多久市	-	-	多久市公園施設長寿命化対策支援事業	中央公園等6公園における遊具施設及び一般施設等の改築	多久市						230		策定済	
都市公園の整備推進と安全安心化(防災・安全)【重点】																			

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	嬉野市	直接	嬉野市	-	-	嬉野市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	嬉野総合公園の園路・広場のバリアフリー化	嬉野市						10		策定済	
		都市公園の整備推進と安全安心化(防災・安全)【重点】																		
	A12-008	公園	一般	嬉野市	直接	嬉野市	-	-	嬉野市公園施設長寿命化対策支援事業	嬉野総合運動公園の遊具施設及び一般施設等の改築	嬉野市							80		-
		都市公園の整備推進と安全安心化(防災・安全)【重点】																		
	A12-009	公園	一般	基山町	直接	基山町	-	-	都市公園事業(基山総合公園)	園路、広場A=12.4ha	基山町							46		-
		都市公園の整備推進と安全安心化(防災・安全)【重点】																		
	A12-010	公園	一般	鳥栖市	直接	鳥栖市	-	-	鳥栖市公園施設長寿命化計画	鳥栖市内25公園における長寿命化計画策定	鳥栖市							24		-
		都市公園の整備推進と安全安心化(防災・安全)【重点】																		
	A12-011	公園	一般	佐賀県	直接	佐賀県	-	-	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(吉野ヶ里歴史公園ほか1公園)(緊急点検)	防災施設設置等	佐賀市、神崎市、吉野ヶ里町							160		-
		都市公園の整備推進と安全安心化(防災・安全)【重点】																		
	A12-012	公園	一般	佐賀県	直接	佐賀県	-	-	森林公園安全・安心対策緊急総合支援事業	天井改修等	佐賀市							30		-
		都市公園の整備推進と安全安心化(防災・安全)【重点】																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-013	公園	一般	基山町	直接	基山町	-	-	基山総合公園安全・安心 対策緊急総合支援事業	天井改修 等	基山町						110	-	
	A12-014	公園	一般	鳥栖市	直接	鳥栖市	-	-	鳥栖市公園施設長寿命化 対策支援事業	市民公園等5公園における遊 戯施設および一般施設等の改 築	鳥栖市						173	-	
											小計						2,951		
											合計						2,951		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 佐賀県県土整備部まちづくり課で評価を実施	事後評価の実施時期 事業完了後
	公表の方法 佐賀県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	82公園において施設の改修や老朽化対策を実施した結果、安全で安心して利用できる都市空間の整備が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
施設の整備から年数が経過した施設が今後より一層多くなっていくことから、公園施設長寿命化計画に基づき、引き続き施設の計画的な改築・更新を実施し、施設の長寿命化と公園利用者の安心・安全を確保する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	都市公園一人あたりの公園面積	
	最終目標値	12m2
	最終実績値	12m2
2	園路・広場のバリアフリー化率	
	最終目標値	52%
	最終実績値	48%
利用者に支障がないよう工事を進めた結果、わずかに目標を達成できなかったが、着実にバリアフリー化を進めることができた。		
3	トイレのバリアフリー化率	
	最終目標値	39%
	最終実績値	39%
4	改築が必要な公園施設の改築率	
	最終目標値	6%
	最終実績値	6%