

社会資本総合整備計画（地域活力基盤創造計画） 事後評価書

平成 29 年 3 月 30 日

計画の名称	3 西九州自動車道と玄海国定公園をはじめとする観光地を連絡する整備		
計画の期間	平成21年度 ～ 平成26年度（6年間）	交付団体	佐賀県、唐津市、玄海町
計画の目標	玄海国定公園をはじめとする観光地間相互のアクセスの改善や市街地の道路整備等を行うことで、交流人口の増加を図り、観光資源を活かした地域の活性化を図る。		

計画の成果目標（アウトカム指標）	<ul style="list-style-type: none"> 観光ネットワークの拠点となる施設からの15分以内のアクセス可能圏域をH26までに2%拡大 道路ストック点検結果等を踏まえ路面性状の悪化した舗装L=15km（H26）の改善を図る 		
アウトカム指標の定義及び算定式	$\frac{\text{H21当初からの増加率}}{\left[\frac{\text{評価時点のアクセス可能圏域面積}}{\text{H21アクセス可能圏域面積}} - 1 \right]} \times 100 \%$		

① 拠点施設からの15分間アクセス圏域を測定し、H21当初からの増加率を算出する 〔評価時点のアクセス可能圏域面積÷H21アクセス可能圏域面積 - 1〕×100 %	アウトカム指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H21当初)	中間目標値 (H23末)	最終目標値 (H26末)	
	—	0%	2%	
② 道路ストック点検結果等を踏まえ路面性状の悪化した舗装の補修延長を算出する	—	—	15km	

全体事業費	合計 (A+B+C)	7,834 百万円	A	7,752 百万円	B	0 百万円	C	82 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	1.0%
-------	---------------	--------------	---	--------------	---	----------	---	-----------	---------------------------	------

事後評価

●事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業主体（事業担当課）で評価を行う。	平成29年3月
	公表の方法
	県ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																		
A 地方道路整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）						全体事業費 (百万円)	備考
											H21	H22	H23	H24	H25	H26		
3 - A1	道路	一般	佐賀県	直接		国道	改築	(国) 204号 唐房バイパス工区	バイパス L=2.0km	唐津市							1,037.1	
3 - A3	道路	一般	佐賀県	直接		国道	修繕	(国) 204号 唐津工区	橋梁補修・耐震補強 L=0.4km (7橋)	唐津市、玄海町							89.8	
3 - A4	道路	一般	佐賀県	直接		国道	修繕	(国) 204号 唐津工区	道路防災 L=0.3km (7箇所)	唐津市、玄海町							38.7	
3 - A5	道路	一般	佐賀県	直接		国道	修繕	(国) 323号 唐津工区	道路防災 L=1.0km (15箇所)	唐津市							156.4	
3 - A6	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	改築	(主) 肥前呼子線 犬吠工区	バイパス L=1.5km	玄海町							1,047.6	
3 - A7	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	改築	(主) 厳木富士線 天川工区	現道拡幅 L=1.2km	唐津市							119.9	
3 - A8	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	改築	(一) 加倉仮屋港線 有浦上工区	バイパス L=2.0km	玄海町							885.3	
3 - A9	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	改築	(一) 千々賀神田線 千々賀・山田工区	アクセス道路 L=0.2km	唐津市							1,016.3	
3 - A11	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	交安	(一) 切木唐津線 佐志浜町工区	歩道整備 L=0.3km	唐津市							283.4	
3 - A12	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	交安	(一) 納所入野線 入野工区	歩道整備 L=1.2km	唐津市							186.7	
3 - A13	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	交安	(一) 山崎町切線 田頭工区	歩道整備 L=0.1km	唐津市							30.0	
3 - A15	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	交安	(一) 鳥巢浜崎停車場線 大江工区	歩道整備 L=0.3km	唐津市							19.1	
3 - A16	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	修繕	(主) 伊万里畑川内厳木線 唐津工区	道路防災 L=0.5km	唐津市							22.6	
3 - A17	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	修繕	(主) 厳木富士線 唐津工区	道路防災 L=0.5km	唐津市							39.6	
3 - A18	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	修繕	(一) 七山厳木線 唐津工区	道路防災 L=2.6km	唐津市							52.1	
3 - A19	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	改築	(1) 七ツ釜線 横野工区	現道拡幅 L=1.5km	唐津市							114.7	
3 - A20	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	改築	(1) 佐志見借線 佐志工区	現道拡幅 L=0.7km	唐津市							103.6	
3 - A21	道路	一般	玄海町	直接		市町村道	改築	(1) 座川内切木線 向谷工区	バイパス L=0.5km	玄海町							158.0	
3 - A22	街路	一般	佐賀県	直接		S街路	改築	(都) 大手口佐志線 (1工区)	現道拡幅 L=0.5km	唐津市							129.1	
3 - A23	街路	一般	佐賀県	直接		S街路	改築	(都) 大手口佐志線 (3工区)	現道拡幅 L=0.3km	唐津市							607.4	
3 - A25	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	改築	(主) 唐津北波多線 重河内工区	バイパス L=1.1km	唐津市							284.8	
3 - A26	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	交安	(他) 東唐津駅鏡線 松南町工区	歩道整備 L=0.2km	唐津市							32.7	

3 - A28	道路	一般	佐賀県	直接		国道	交安	唐津市湊地区 (国) 204号 湊工区	歩道整備	L=0.7km	唐津市										101.2
3 - A29	道路	一般	佐賀県	直接		国道	交安	唐津市湊地区 (国) 204号 湊工区	交差点改良	L=0.4km	唐津市										223.4
3 - A30	道路	一般	佐賀県	直接		国道	交安	唐津市湊地区 (国) 204号 湊工区	道路改築	L=0.6km	唐津市										80.4
3 - A31	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	修繕	(主) 浜玉相知線 山崎工区	舗装補修	L=5.0km	唐津市										68.0
3 - A32	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	修繕	(主) 肥前呼子線 玄海工区	舗装補修	L=0.7km	玄海町										12.0
3 - A33	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	修繕	(主) 山本波多津線 行合野工区	舗装補修	L=1.2km	唐津市										10.0
3 - A34	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	修繕	(一) 半田鬼塚線 半田工区	舗装補修	L=1.4km	唐津市										10.0
3 - A35	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	修繕	(一) 山崎西相知停車場線 唐津工区	舗装補修	L=0.7km	唐津市										10.0
3 - A36	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	修繕	(一) 切木唐津線 唐津工区	舗装補修	L=1.4km	唐津市										20.0
3 - A37	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	修繕	(一) 加倉仮屋港線 唐津工区	舗装補修	L=1.0km	玄海町										20.0
3 - A38	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	修繕	(一) 鳥巣浜崎停車場線 唐津工区	舗装補修	L=1.4km	唐津市										10.0
3 - A39	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	修繕	(一) 山崎町切線 唐津工区	舗装補修	L=1.4km	唐津市										20.0
3 - A40	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	修繕	(1) 馬川桑原中原線 前川橋	橋梁架替	L=0.1km	唐津市										39.2
3 - A41	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	修繕	(1) 東和多田線他23路線 唐津地区	舗装補修	L=10.5km	唐津市										119.5
3 - A42	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	修繕	(1) 平山町切線他9路線 唐津地区	道路防災	L=1.3km	唐津市										52.4
3 - A44	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	修繕	(他) 呼子町内線 呼子工区	舗装補修	L=0.1km	唐津市										26.0
3 - A47	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	改築	(他) 大良線 大良工区	現道拡幅	L=0.3km	唐津市										80.5
3 - A49	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	修繕	(他) 西浦見借線 神田工区	道路防災	L=0.1km	唐津市										12.0
3 - A54	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	改築	(1) 東南山下線 浜玉工区	現道拡幅	L=0.2km	唐津市										56.8
3 - A55	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	改築	(他) 弁天ひばりが丘線 殿ノ浦工区	現道拡幅	L=0.6km	唐津市										51.5
3 - A56	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	改築	(1) 南部唐津線 赤坂工区	現道拡幅	L=0.6km	唐津市										25.0
3 - A57	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	改築	(2) 平竹線 加部島工区	現道拡幅	L=0.3km	唐津市										40.0
3 - A58	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	改築	(2) 上ヶ倉線 上ヶ倉工区	現道拡幅	L=0.6km	唐津市										40.2
3 - A59	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	改築	(1) 徳須恵石志線 大杉工区	現道拡幅	L=0.2km	唐津市										17.7
3 - A60	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	改築	(他) 柳瀬狩川線 仁部工区	現道拡幅	L=0.8km	唐津市										17.0
3 - A61	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	改築	(他) 梅門藤川仁部線 仁部工区	現道拡幅	L=0.5km	唐津市										13.5
3 - A62	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	改築	(他) 湊町方線外1路線 湊町工区	現道拡幅	L=0.3km	唐津市										4.6
3 - A63	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	改築	(他) 高畑二号線 鏡工区	現道拡幅	L=0.5km	唐津市										34.0
3 - A64	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	改築	(他) 茂田横田下線 浜崎工区	現道拡幅	L=0.4km	唐津市										57.4
3 - A65	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	改築	(1) 晴気線 晴気工区	現道拡幅	L=0.1km	唐津市										15.3
3 - A67	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	改築	(他) 東宇木二号線 宇木工区	現道拡幅	L=0.2km	唐津市										2.0
3 - A68	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	改築	(他) 徳武広首線 久里工区	現道拡幅	L=0.3km	唐津市										3.0
3 - A69	道路	一般	唐津市	直接		市町村道	改築	(1) 大野夕日線 大野工区	現道拡幅	L=1.1km	唐津市										4.4
合計																			7,752.0		

B 関連社会資本整備事業																				
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	道路種別	省略工種	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)						全体事業費 (百万円)	備考		
											H21	H22	H23	H24	H25	H26				
合計																			0	

番号	一体的に実施することにより期待される効果																			備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業																					
番号	事業種別	地域種別	交付団体	直接間接	事業主体	省略・工種	要素事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)						全体事業費 (百万円)	備考				
										H21	H22	H23	H24	H25	H26						
3 - C1	計画・調査	一般	佐賀県	直接		計画・調査	当計画の事業評価	アウトカム評価、費用便益算出	唐津市、玄海町											0.9	
3 - C2	施設整備	一般	唐津市	直接		防犯	防犯灯整備事業	防犯灯の設置	唐津市												6.0
3 - C3	防犯	一般	唐津市	直接		防犯	生活安全巡視車購入事業	安全パトロール車購入1台	唐津市												3.0
3 - C4	計画・調査	一般	唐津市	直接		計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画	長寿命化修繕計画 (15m以上)	唐津市												29.5
3 - C5	計画・調査	一般	唐津市	直接		計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画	長寿命化修繕計画 (15m未満)	唐津市												42.5
合計																			81.9		

番号	一体的に実施することにより期待される効果																			備考
3 - C1	当計画の効率的・効果的な展開を図ることを目的として、アウトカム指標の評価や費用便益の算出にかかる調査を行う。																			
3 - C2	道路事業における歩道整備とあわせ、夜間時における安全・安心なまちづくりの推進を図り、交流人口の増加を図る。																			
3 - C3	道路事業とあわせ、安全パトロールを強化し、安全・安心なまちづくりの推進を図り、交流人口の増加を図る。																			
3 - C4	当計画の効果を向上させることを目的として、道路橋 (15m以上) の橋梁長寿命化修繕計画の策定を行う。																			

3 - C5 当計画の効果を向上させることを目的として、道路橋（15m未満）の橋梁長寿命化修繕計画の策定を行う。

その他関連する事業										事業実施期間（年度）						全体事業費 （百万円）	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 団体	直接 間接	事業 主体	省略・工種	要素事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	H21	H22	H23	H24	H25	H26		
3 - A	道路	一般	佐賀県	直接		都道府県道	改築	（主）伊万里畑川内厳木線 浪瀬工区	バイパス L=2.0km	唐津市						165	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I アウトカム指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・バイパス整備や現道拡幅等を行った結果、交通の円滑化が図られ、JR唐津駅や唐津IC等へのアクセス性が向上した。 ・舗装補修等を行った結果、わだち掘れやひび割れが解消され、道路利用者の安全性、快適性が向上した。 															
II アウトカム指標の達成状況	指標①（15分間アクセス可能圏域面積の増加）	最終目標値	2.0 %	目標値と実績値に差が出た要因	効率的な事業展開により、道路整備の進捗が図られたため。												
		最終実績値	5.9 %														
	指標②（舗装補修延長の算出）	最終目標値	15 km	目標値と実績値に差が出た要因	効率的な事業展開により、道路整備の進捗が図られたため。												
		最終実績値	63 km														
III アウトカム指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）																	

3. 特記事項（今後の方針等）

計画期間内に完了しなかった事業については、引き続き事業を推進し早期の効果発現を目指す。