

○ 資料4－1

平成27年度 事後評価対象箇所調査表

○ 資料4－2

平成27年度 簡易事後評価結果一覧表



## 平成27年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象 事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
1	農業農村整 備事業	ため池等整備事業	池旧	唐津市	H17～H20	当初	120,700	完了	堤体工 L=134m、法面保護工 A=859m <sup>2</sup> 取水施設工 N=1ヶ所、余水吐工 N=1ヶ所	農山漁村課 農地防災担当
					H17～H21	完了	105,000	完了		
2	農業農村整 備事業	ため池等整備事業	大谷	唐津市	H18～H21	当初	51,400	完了	堤体工 L=23m、法面保護工 A=162m <sup>2</sup> 取水施設工 N=1ヶ所	農山漁村課 農地防災担当
					H18～H21	完了	29,297	完了		
3	農業農村整 備事業	ため池等整備事業	三本木	伊万里市	H17～H20	当初	55,650	完了	堤体工 L=66m、法面保護工 A=276m <sup>2</sup> 取水施設工 N=1ヶ所、余水吐工 N=1ヶ所	農山漁村課 農地防災担当
					H17～H21	完了	50,400	完了		
4	農業農村整 備事業	湛水防除事業	浜玉東部	唐津市	H17～H22	当初	525,000	完了	排水路工L=1,737m	農山漁村課 農地防災担当
					H17～H21	完了	231,000	完了		
5	農業農村整 備事業	クリーク防災機能保全対 策事業	久保田西	佐賀市	H14～H20	当初	1,518,300	完了	水路工L=6,905m	農山漁村課 農地防災担当
					H14～H21	完了	974,400	完了		
6	農業農村整 備事業	クリーク防災機能保全対 策事業	西島	みやき町	H14～H20	当初	1,519,350	完了	水路工L=4,413m	農山漁村課 農地防災担当
					H14～H21	完了	976,500	完了		
7	農業農村整 備事業	クリーク防災機能保全対 策事業	久保田西2期	佐賀市	H15～H20	当初	812,700	完了	水路工L=4,760m	農山漁村課 農地防災担当
					H15～H21	完了	539,700	完了		
8	農業農村整 備事業	クリーク防災機能保全対 策事業	市の江東部	佐賀市	H15～H21	当初	1,428,000	完了	水路工L=6,832m	農山漁村課 農地防災担当
					H15～H21	完了	1,030,050	完了		
9	農業農村整 備事業	県営地域水田農業支援緊 急整備事業	江北地区	杵島郡江北町	H17～H21	当初	745,500	完了	暗渠排水工A=602.4ha	農地整備課 基盤整備担当
					H17～H21	完了	450,660	完了		
10	道路整備事 業	農林漁業用揮発油税財源 身替農道整備事業	武雄北部2期地区	武雄市	H10～H18	当初	1,590,000	完了	農道 L=1,668m	農地整備課 基盤整備担当
					H10～H21	完了	737,260	完了		

## 平成27年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象 事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
11	砂防事業	通常砂防事業	上西山川	武雄市 武雄町	H17～H20	当初	200,000	完了	砂防堰堤工 N=1基	河川砂防課 砂防担当
					H17～H21	完了	194,300			
12	急傾斜事業	急傾斜地崩壊対策事業	清水浦第2	伊万里市 木須町	H19～H20	当初	50,000	完了	擁壁工 一式	河川砂防課 砂防担当
					H19～H21	完了	49,450			
13	急傾斜事業	急傾斜地崩壊対策事業	内野第1	佐賀市 富士町	H19～H21	当初	140,000	完了	擁壁工 一式	河川砂防課 砂防担当
					H19～H21	完了	146,000			
14	治山事業	復旧治山	上浦	佐賀市 富士町	H20～H21	当初	85,162	完了	治山ダム 3個 山腹工 0.6ha	森林整備課 治山担当
					H20～H21	完了	73,017			
15	治山事業	復旧治山	平尾	唐津市 相知町	H20～H21	当初	89,952	完了	治山ダム 4個 護岸工 26.0m	森林整備課 治山担当
					H20～H21	完了	78,719			
16	治山事業	復旧治山	川西	伊万里市 大川町	H20～H21	当初	111,366	完了	治山ダム 1個 流路工 129.1m 山腹工 0.75ha	森林整備課 治山担当
					H20～H21	完了	94,819			
17	治山事業	復旧治山	草場	武雄市 橘町	H19～H21	当初	107,987	完了	治山ダム 5個 流路工 33.4m	森林整備課 治山担当
					H19～H21	完了	99,912			
18	治山事業	予防治山	白木々場	唐津市 相知町	H20～H21	当初	28,085	完了	山腹工 0.13ha	森林整備課 治山担当
					H20～H21	完了	26,935			
19	治山事業	予防治山	渡平	杵島郡 白石町	H20～H21	当初	52,019	完了	落石防護柵工 50m	森林整備課 治山担当
					H20～H21	完了	44,172			
20	治山事業	山地災害総合対策治山	中原城	鳥栖市 河内町	H21～H21	当初	26,639	完了	治山ダム 1個 流路工 26.5m	森林整備課 治山担当
					H21～H21	完了	25,186			

## 平成27年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象 事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
21	治山事業	生活環境 保全林整備	基山	三養基郡 基山町	H17～H21	当初	250,256	完了	治山ダム 管理車道 2個、 流路工 796m、 森林整備 82.9m、 48ha	森林整備課 治山担当
					完了	H17～H21	完了	244,822		
22	道路事業	地方道路整備交付金事業	三瀬神崎線 (中ノ原)	神崎市肴振町 広滝～鹿路	H16～H20	当初	730,000	完了	現道拡幅 L=700m、W=6.0 (10.5) m	道路課 地方道担当
					完了	H16～H20	完了	782,000		
23	道路事業	地方道路整備交付金事業	神崎北茂安線	上峰町前牟田、 坊所	H18～H22	当初	280,000	完了	現道拡幅 L=460m、W=6.5 (15.0) m	道路課 地方道担当
					完了	H18～H20	完了	268,000		
24	道路事業	地方道路整備交付金事業	諸富西島線	みやき町 天建寺	H11～H16	当初	900,000	完了	現道拡幅 L=1,800m、W=6.5 (8.5) m	道路課 地方道担当
					完了	H11～H20	完了	562,160		
25	道路事業	地方道路整備交付金事業	黒川松島線 (松島)	伊万里市 黒川町	H9～H15	当初	3,300,000	完了	バイパス L=2,300m、 暫定2車線W=6.5 (12.75) m 完成4車線W=13.0 (25.0) m	道路課 地方道担当
					完了	H9～H20	完了	3,678,000		
26	道路事業	地方道路整備交付金事業	武雄富富線 (医王寺)	武雄市北方町 医王寺	H9～H16	当初	690,000	完了	バイパス L=1,080m、W=6.5 (12.0) m	道路課 地方道担当
					完了	H9～H20	完了	650,000		
27	道路事業	道路局部改築	武雄白石線 (馬洗)	白石町馬洗	H14～H16	当初	80,000	完了	待避所N=18箇所	道路課 地方道担当
					完了	H14～H20	完了	175,000		
28	道路事業	道路改築	相知山内線 (鳥海)	武雄市山内町 鳥海	H10～H16	当初	300,000	完了	現道拡幅 L=460m、W=6.5 (12.0) m	道路課 地方道担当
					完了	H10～H20	完了	391,000		
29	道路事業	道路改築	嬉野川棚線 (川瀬)	嬉野市嬉野町 川瀬	H14～H20	当初	325,000	完了	現道拡幅、視距改良 L=525m、W=5.5 (9.0) m	道路課 地方道担当
					完了	H14～H20	完了	268,000		
30	道路事業	地方特定道路整備	山崎町切線 (町切)	唐津市相知町 町切	H9～H17	当初	450,000	完了	現道拡幅 L=510m、W=6.0 (14.5) m	道路課 地方道担当
					完了	H9～H20	完了	550,000		

## 平成27年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象 事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
31	道路事業	地方特定道路整備	山浦肥前鹿島 停車場線	鹿島市納富分	H11～H16	当初	1,000,000	完了	バイパス L=480m、W=6.0 (16.0) m	道路課 地方道担当
					H11～H20	完了	934,000			
32	道路事業	道路改築	多久牛津線	小城市小城市 池上	H18～H22	当初	240,000	完了	橋梁改築 L=400m、W=6.0 (13.0) m	道路課 地方道担当
					H18～H21	完了	253,000			
33	道路事業	道路改築	坂口藤吉線	みやき町坂口	H18～H22	当初	30,000	完了	現道拡幅 L=200m、W=6.0 (9.0) m	道路課 地方道担当
					H18～H21	完了	47,000			
34	道路事業	道路局部改築	岸川あざん原線	多久市 北多久町	H18～H21	当初	120,000	完了	視距改良 L=200m、W=4.0 (5.0) m	道路課 地方道担当
					H18～H21	完了	104,500			
35	道路事業	道路局部改築	国道385号	吉野ヶ里町 田手	H19～H19	当初	22,000	完了	交差点改良 L=120m、W=6.5 (15.0) m	道路課 地方道担当
					H19～H21	完了	50,000			
36	道路事業	交通安全事業	武雄福富線 (芦原)	武雄市北方町 芦原	H16～H20	当初	290,000	完了	歩道設置 L=280m、W=6.0 (10.0) m	道路課 交通安全・市町 村道担当
					H16～H21	完了	317,000			
37	道路事業	交通安全事業	西与賀佐賀線 (西与賀工区)	佐賀市西与賀町 厘外	H17～H21	当初	800,000	完了	自歩道整備 L=840m、W=6.0 (16.0) m	道路課 交通安全・市町 村道担当
					H17～H21	完了	672,000			
38	道路事業	交通安全事業	国道207号 (伊福工区)	太良町伊福	H19～H21	当初	270,000	完了	自歩道整備 L=450m、W=6.5 (12.0) m	道路課 交通安全・市町 村道担当
					H19～H21	完了	270,000			
39	道路事業	交通安全事業	国道284号 (市武工区)	みやき町市武	H20～H21	当初	40,000	完了	自歩道整備、交差点改良 L=200m、W=6.0 (16.0) m	道路課 交通安全・市町 村道担当
					H20～H21	完了	40,000			
40	道路事業	交通安全事業	国道385号 (石動工区)	吉野ヶ里町 石動	H20～H21	当初	150,000	完了	歩道整備、交差点改良 L=680m、W=6.5 (10.5) m	道路課 交通安全・市町 村道担当
					H20～H21	完了	130,000			

## 平成27年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象 事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
41	道路事業	交通安全事業	国道207号 (下小田工区)	江北町下小田	当初	H20～H22	当初	90,000	歩道整備 L=300m、W=6.0 (10.5) m	道路課 交通安全・市町 村道担当
					完了	H20～H21	完了	107,000		
42	港湾事業	港整備交付金	大浦港 亀ノ浦地区	太良町	当初	H19～H21	当初	120,000	航路・泊地浚渫(-2.0m)A=13,880m <sup>2</sup> (うち新規航路浚渫 A=8,050m <sup>2</sup> )	港湾課
					完了	H19～H21	完了	58,000		





平成27年度 簡易事後評価結果一覧表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	事業量及び事業内容	評価項目						施設の維持管理状況	地域住民等県民の意見	改善措置の必要性	
					事業による環境へ影響			事業効果(波及効果)の発現状況	生活環境	自然環境				社会文化環境
					農業農村整備事業	農業農村整備事業	農業農村整備事業							
1	農業農村整備事業	ため池等整備事業	池旧	堤体工 L=134m、法面保護工 A=859m <sup>2</sup> 取水施設工 N=1ヶ所、余水吐工 N=1ヶ所	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	農業農村整備事業	ため池等整備事業	大谷	堤体工 L=23m、法面保護工 A=162m <sup>2</sup> 取水施設工 N=1ヶ所	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	農業農村整備事業	ため池等整備事業	三本木	堤体工 L=66m、法面保護工 A=276m <sup>2</sup> 取水施設工 N=1ヶ所、余水吐工 N=1ヶ所	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
4	農業農村整備事業	湛水防除事業	浜玉東部	排水路工L=1,737m	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
5	農業農村整備事業	クリーク防災機能保全対策事業	久保田西	水路工L=6,905m	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
6	農業農村整備事業	クリーク防災機能保全対策事業	西島	水路工L=4,413m	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
7	農業農村整備事業	クリーク防災機能保全対策事業	久保田西2期	水路工L=4,760m	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
8	農業農村整備事業	クリーク防災機能保全対策事業	市の江東部	水路工L=6,832m	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
9	農業農村整備事業	県営地域水田農業支援緊急整備事業	江北地区	暗渠排水工A = 602.4ha	B	B	B	B	B	A	B	B	B	
10	農道整備事業	農林漁業用揮発油貯財源身整農業整備事業	武雄北部2期地区	農道 L=1,668m	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

平成27年度 簡易事後評価結果一覧表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	事業量及び事業内容	評価項目						改善措置の必要性	
					事業効果(波及効果)の発現状況	事業による環境へ影響		施設の維持管理状況	地域住民等県民の意見			
						生活環境	自然環境			社会文化環境		
												生活環境
11	砂防事業	通常砂防事業	上西山川	砂防堰堤工 N=1基	B	B	B	B	B	B	B	B
12	急傾斜事業	急傾斜地崩壊対策事業	清水浦第2	擁壁工 一式	B	B	B	B	B	B	B	B
13	急傾斜事業	急傾斜地崩壊対策事業	内野第1	擁壁工 一式	B	B	B	B	B	B	B	B
14	治山事業	復旧治山	上浦	治山ダム 3個 山腹工 0.6ha	B	A	B	B	B	B	B	B
15	治山事業	復旧治山	平尾	治山ダム 4個 護岸工 26.0m	B	A	B	B	B	B	B	B
16	治山事業	復旧治山	川西	治山ダム 1個 流路工 129.1m 山腹工 0.75ha	B	A	A	B	B	B	B	B
17	治山事業	復旧治山	草場	治山ダム 5個 流路工 33.4m	B	A	B	B	B	B	B	B
18	治山事業	予防治山	白木々場	山腹工 0.13ha	B	B	A	B	B	B	B	B
19	治山事業	予防治山	渡平	落石防護柵工 50m	B	B	B	B	B	B	B	B
20	治山事業	山地災害総合対策治山	中原城	治山ダム 1個 流路工 26.5m	B	A	B	B	B	B	B	B

平成27年度 簡易事後評価結果一覧表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	事業量及び事業内容	評価項目						
					事業効果(波及効果)の発現状況	事業による環境へ影響		施設の維持管理状況	地域住民等県民の意見	改善措置の必要性	
						生活環境	自然環境				社会文化環境
21	治山事業	生活環境保全林整備	基山	治山ダム 2個、流路工 82.9m、管理車道 796m、森林整備 48ha	B	A	A	A	B	B	B
22	道路事業	地方道路整備交付金事業	三瀬神崎線(中ノ原)	現道拡幅 L=700m、W=6.0 (10.5) m	B	B	B	A	B	B	B
23	道路事業	地方道路整備交付金事業	神埼北茂安線	現道拡幅 L=460m、W=6.5 (15.0) m	B	B	B	A	B	B	B
24	道路事業	地方道路整備交付金事業	諸富西島線	現道拡幅 L=1,800m、W=6.5 (8.5) m	B	B	B	A	B	B	B
25	道路事業	地方道路整備交付金事業	黒川松島線(松島)	バイパス L=2,300m、暫定2車線W=6.5 (12.75) m 完成4車線W=13.0 (25.0) m	B	A	B	A	B	B	B
26	道路事業	地方道路整備交付金事業	武雄福富線(医王寺)	バイパス L=1,080m、W=6.5 (12.0) m	B	A	B	A	B	B	B
27	道路事業	道路局部改築	武雄白石線(馬洗)	待避所N=18箇所	B	B	B	A	B	B	B
28	道路事業	道路改築	相知山内線(鳥海)	現道拡幅 L=460m、W=6.5 (12.0) m	B	B	B	A	B	B	B
29	道路事業	道路改築	嬉野川棚線(川瀬)	現道拡幅、視距改良 L=525m、W=5.5 (9.0) m	B	B	B	A	B	B	B
30	道路事業	地方特定道路整備	山崎町切線(町切)	現道拡幅 L=510m、W=6.0 (14.5) m	B	B	B	A	B	B	B

平成27年度 簡易事後評価結果一覧表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	事業量及び事業内容	評価項目						
					事業効果(波及効果)の発現状況	事業による環境へ影響			施設の維持管理状況	地域住民等県民の意見	改善措置の必要性
						生活環境	自然環境	社会文化環境			
31	道路事業	地方特定道路整備	山浦肥前鹿島停車場線	バイパス L=480m、W=6.0 (16.0) m	B	A	B	A	B	B	B
32	道路事業	道路改築	多久牛津線	橋梁改築 L=400m、W=6.0 (13.0) m	B	B	B	A	B	B	B
33	道路事業	道路改築	坂口藤古線	現道拡幅 L=200m、W=6.0 (9.0) m	B	B	B	A	B	B	B
34	道路事業	道路局部改築	岸川あざん原線	視距改良 L=200m、W=4.0 (5.0) m	B	B	B	A	B	B	B
35	道路事業	道路局部改築	国道385号	交差点改良 L=120m、W=6.5 (15.0) m	B	B	B	A	B	B	B
36	道路事業	交通安全事業	武雄福富線(芦原)	歩道設置 L=280m、W=6.0 (10.0) m	B	A	B	A	B	B	B
37	道路事業	交通安全事業	西与賀佐賀線(西与賀工区)	自歩道整備 L=840m、W=6.0 (16.0) m	B	A	B	A	B	B	B
38	道路事業	交通安全事業	国道207号(伊福工区)	自歩道整備 L=450m、W=6.5 (12.0) m	B	A	B	A	B	B	B
39	道路事業	交通安全事業	国道264号(市武工区)	自歩道整備、交差点改良 L=200m、W=6.0 (16.0) m	B	A	B	A	B	B	B
40	道路事業	交通安全事業	国道385号(石動工区)	歩道整備、交差点改良 L=680m、W=6.5 (10.5) m	B	A	B	A	B	B	B

平成27年度 簡易事後評価結果一覧表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	事業量及び事業内容	評価項目						
					事業効果(波及効果)の発現状況	事業による環境へ影響		施設の維持管理状況	地域住民等県民の意見	改善措置の必要性	
						生活環境	自然環境				社会文化環境
41	道路事業	交通安全事業	国道207号 (下小田工区)	歩道整備 L=300m、W=6.0 (10.5) m	B	A	B	A	B	B	B
42	港湾事業	港整備 交付金	大浦港 亀ノ浦地区	航路・泊地浚渫(-2.0m)A=13,880m <sup>2</sup> (うち新規航路浚渫 A=8,050m <sup>2</sup> )	B	B	B	B	B	B	B