

平成27年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
1	農業農村整備事業	ため池等整備事業	池旧	唐津市	当初	H17～H20	当初	120,700	堤体工 L=134m、法面保護工 A=859m2 取水施設工 N=1ヶ所、余水吐工 N=1ヶ所	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H17～H21	完了	105,000		
2	農業農村整備事業	ため池等整備事業	大谷	唐津市	当初	H18～H21	当初	51,400	堤体工 L=23m、法面保護工 A=162m2 取水施設工 N=1ヶ所	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H18～H21	完了	29,297		
3	農業農村整備事業	ため池等整備事業	三本木	伊万里市	当初	H17～H20	当初	55,650	堤体工 L=66m、法面保護工 A=276m2 取水施設工 N=1ヶ所、余水吐工 N=1ヶ所	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H17～H21	完了	50,400		
4	農業農村整備事業	湛水防除事業	浜玉東部	唐津市	当初	H17～H22	当初	525,000	排水路工L=1,737m	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H17～H21	完了	231,000		
5	農業農村整備事業	クリーク防災機能保全対策事業	久保田西	佐賀市	当初	H14～H20	当初	1,518,300	水路工L=6,905m	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H14～H21	完了	974,400		
6	農業農村整備事業	クリーク防災機能保全対策事業	西島	みやき町	当初	H14～H20	当初	1,519,350	水路工L=4,413m	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H14～H21	完了	976,500		
7	農業農村整備事業	クリーク防災機能保全対策事業	久保田西2期	佐賀市	当初	H15～H20	当初	812,700	水路工L=4,760m	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H15～H21	完了	539,700		
8	農業農村整備事業	クリーク防災機能保全対策事業	市の江東部	佐賀市	当初	H15～H21	当初	1,428,000	水路工L=6,832m	農山漁村課 農地防災担当
					完了	H15～H21	完了	1,030,050		
9	農業農村整備事業	県営地域水田農業支援緊急整備事業	江北地区	杵島郡江北町	当初	H17～H21	当初	745,500	暗渠排水工 A =602.4ha	農地整備課 基盤整備担当
					完了	H17～H21	完了	450,660		
10	道路整備事業	農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業	武雄北部2期地区	武雄市	当初	H10～H18	当初	1,590,000	農道 L=1,668m	農地整備課 基盤整備担当
					完了	H10～H21	完了	737,260		

平成27年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
11	砂防事業	通常砂防事業	上西山川	武雄市 武雄町	当初	H17～H20	当初	200,000	砂防堰堤工 N=1基	河川砂防課 砂防担当
					完了	H17～H21	完了	194,300		
12	急傾斜事業	急傾斜地崩壊対策事業	清水浦第2	伊万里市 木須町	当初	H19～H20	当初	50,000	擁壁工 一式	河川砂防課 砂防担当
					完了	H19～H21	完了	49,450		
13	急傾斜事業	急傾斜地崩壊対策事業	内野第1	佐賀市 富士町	当初	H19～H21	当初	140,000	擁壁工 一式	河川砂防課 砂防担当
					完了	H19～H21	完了	146,000		
14	治山事業	復旧治山	上浦	佐賀市 富士町	当初	H20～H21	当初	85,162	治山ダム 3個 山腹工 0.6ha	森林整備課 治山担当
					完了	H20～H21	完了	73,017		
15	治山事業	復旧治山	平尾	唐津市 相知町	当初	H20～H21	当初	89,952	治山ダム 4個 護岸工 26.0m	森林整備課 治山担当
					完了	H20～H21	完了	78,719		
16	治山事業	復旧治山	川西	伊万里市 大川町	当初	H20～H21	当初	111,366	治山ダム 1個 流路工 129.1m 山腹工 0.75ha	森林整備課 治山担当
					完了	H20～H21	完了	94,819		
17	治山事業	復旧治山	草場	武雄市 橋町	当初	H19～H21	当初	107,987	治山ダム 5個 流路工 33.4m	森林整備課 治山担当
					完了	H19～H21	完了	99,912		
18	治山事業	予防治山	白木々場	唐津市 相知町	当初	H20～H21	当初	28,085	山腹工 0.13ha	森林整備課 治山担当
					完了	H20～H21	完了	26,935		
19	治山事業	予防治山	渡平	杵島郡 白石町	当初	H20～H21	当初	52,019	落石防護柵工 50m	森林整備課 治山担当
					完了	H20～H21	完了	44,172		
20	治山事業	山地災害総合対策治山	中原城	鳥栖市 河内町	当初	H21～H21	当初	26,639	治山ダム 1個 流路工 26.5m	森林整備課 治山担当
					完了	H21～H21	完了	25,186		

平成27年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
21	治山事業	生活環境 保全林整備	基山	三養基郡 基山町	当初	H17～H21	当初	250,256	治山ダム 2個、 管理車道 796m、 流路工 82.9m、 森林整備 48ha	森林整備課 治山担当
					完了	H17～H21	完了	244,822		
22	道路事業	地方道路整備交付金事業	三瀬神埼線 (中ノ原)	神崎市脊振町 広滝～鹿路	当初	H16～H20	当初	730,000	現道拡幅 L=700m、W=6.0 (10.5) m	道路課 地方道担当
					完了	H16～H20	完了	782,000		
23	道路事業	地方道路整備交付金事業	神埼北茂安線	上峰町前牟田、 坊所	当初	H18～H22	当初	280,000	現道拡幅 L=460m、W=6.5 (15.0) m	道路課 地方道担当
					完了	H18～H20	完了	268,000		
24	道路事業	地方道路整備交付金事業	諸富西島線	みやき町 天建寺	当初	H11～H16	当初	900,000	現道拡幅 L=1,800m、W=6.5 (8.5) m	道路課 地方道担当
					完了	H11～H20	完了	562,160		
25	道路事業	地方道路整備交付金事業	黒川松島線 (松島)	伊万里市 黒川町	当初	H9～H15	当初	3,300,000	バイパス L=2,300m、 暫定2車線W=6.5 (12.75) m 完成4車線W=13.0 (25.0) m	道路課 地方道担当
					完了	H9～H20	完了	3,678,000		
26	道路事業	地方道路整備交付金事業	武雄福富線 (医王寺)	武雄市北方町 医王寺	当初	H9～H16	当初	690,000	バイパス L=1,080m、W=6.5 (12.0) m	道路課 地方道担当
					完了	H9～H20	完了	650,000		
27	道路事業	道路局部改築	武雄白石線 (馬洗)	白石町馬洗	当初	H14～H16	当初	80,000	待避所N=18箇所	道路課 地方道担当
					完了	H14～H20	完了	175,000		
28	道路事業	道路改築	相知山内線 (鳥海)	武雄市山内町 鳥海	当初	H10～H16	当初	300,000	現道拡幅 L=460m、W=6.5 (12.0) m	道路課 地方道担当
					完了	H10～H20	完了	391,000		
29	道路事業	道路改築	嬉野川棚線 (川瀬)	嬉野市嬉野町 川瀬	当初	H14～H20	当初	325,000	現道拡幅、視距改良 L=525m、W=5.5 (9.0) m	道路課 地方道担当
					完了	H14～H20	完了	268,000		
30	道路事業	地方特定道路整備	山崎町切線 (町切)	唐津市相知町 町切	当初	H9～H17	当初	450,000	現道拡幅 L=510m、W=6.0 (14.5) m	道路課 地方道担当
					完了	H9～H20	完了	550,000		

平成27年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
31	道路事業	地方特定道路整備	山浦肥前鹿島 停車場線	鹿島市納富分	当初	H11～H16	当初	1,000,000	バイパス L=480m、W=6.0 (16.0) m	道路課 地方道担当
					完了	H11～H20	完了	934,000		
32	道路事業	道路改築	多久牛津線	小城市小城町 池上	当初	H18～H22	当初	240,000	橋梁改築 L=400m、W=6.0 (13.0) m	道路課 地方道担当
					完了	H18～H21	完了	253,000		
33	道路事業	道路改築	坂口藤吉線	みやき町坂口	当初	H18～H22	当初	30,000	現道拡幅 L=200m、W=6.0 (9.0) m	道路課 地方道担当
					完了	H18～H21	完了	47,000		
34	道路事業	道路局部改築	岸川あざん原線	多久市 北多久町	当初	H18～H21	当初	120,000	視距改良 L=200m、W=4.0 (5.0) m	道路課 地方道担当
					完了	H18～H21	完了	104,500		
35	道路事業	道路局部改築	国道385号	吉野ヶ里町 田手	当初	H19～H19	当初	22,000	交差点改良 L=120m、W=6.5 (15.0) m	道路課 地方道担当
					完了	H19～H21	完了	50,000		
36	道路事業	交通安全事業	武雄福富線 (芦原)	武雄市北方町 芦原	当初	H16～H20	当初	290,000	歩道設置 L=280m、W=6.0 (10.0) m	道路課 交通安全・市町 村道担当
					完了	H16～H21	完了	317,000		
37	道路事業	交通安全事業	西与賀佐賀線 (西与賀工区)	佐賀市西与賀町 厘外	当初	H17～H21	当初	800,000	自歩道整備 L=840m、W=6.0 (16.0) m	道路課 交通安全・市町 村道担当
					完了	H17～H21	完了	672,000		
38	道路事業	交通安全事業	国道207号 (伊福工区)	太良町伊福	当初	H19～H21	当初	270,000	自歩道整備 L=450m、W=6.5 (12.0) m	道路課 交通安全・市町 村道担当
					完了	H19～H21	完了	270,000		
39	道路事業	交通安全事業	国道264号 (市武工区)	みやき町市武	当初	H20～H21	当初	40,000	自歩道整備、交差点改良 L=200m、W=6.0 (16.0) m	道路課 交通安全・市町 村道担当
					完了	H20～H21	完了	40,000		
40	道路事業	交通安全事業	国道385号 (石動工区)	吉野ヶ里町 石動	当初	H20～H21	当初	150,000	歩道整備、交差点改良 L=680m、W=6.5 (10.5) m	道路課 交通安全・市町 村道担当
					完了	H20～H21	完了	130,000		

平成27年度 事後評価対象箇所調査表

番号	要綱第2対象事業名	事業名	地区又は箇所名	所在地	工期		事業費(千円)		事業量	担当課担当
					当初	完了	当初	完了		
41	道路事業	交通安全事業	国道207号 (下小田工区)	江北町下小田	当初	H20～H22	当初	90,000	歩道整備 L=300m、W=6.0 (10.5) m	道路課 交通安全・市町 村道担当
					完了	H20～H21	完了	107,000		
42	港湾事業	港整備交付金	大浦港 亀ノ浦地区	太良町	当初	H19～H21	当初	120,000	航路・泊地浚渫(-2.0m)A=13,880m ² (うち新規航路浚渫 A=8,050m ²)	港湾課
					完了	H19～H21	完了	58,000		